

সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উপজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।

মাসের নাম : নভেম্বর/২০২০ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	অর্থ বৎসর	প্রাকল্পিত মূল্য	ঠিকাদারের নাম	হুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ কাব্যাদেশ অনুযায়ী	অগ্রগতির হার	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২ (ক) মদিনাতুল উলুম ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার পুকুর খনন এবং (খ) মদিনাতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসার পুকুরে ঘাট নির্মাণ।	৩ ২০২০-২১	৪ ৩১,২১,৫১১.০০	৫ মেসার্স ফাতেমা ট্রেডার্স চক পৈলাপপুর, পাবনা।	৬ ২৯,৬৫,৪৩৫.০০	৭ ৬/১১/২০২০	৮	৯	১০	১১



(মোঃ আমিন উদ্দিন)  
হিসাব রক্ষক  
আটঘরিয়া, পাবনা।



উপসহকারী প্রকৌশলী  
আটঘরিয়া, পাবনা।




(এ, এইচ, এম, রবিউল আওয়াল রিজভী)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
আটঘরিয়া, পাবনা।


**উপজেলার সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ কাজের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন।**


উপজেলা-আটখরিয়া, জেলা-পাবনা।

আসের নাম : নভেম্বর/২০২০খিঃ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	অর্থ বৎসর	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য		টিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ কার্যাদেশ অনুমোদিত	অগ্রগতির হার	প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
				% নিম্নের/ উচ্চ দর	টিকার পরিমাণ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	উপজেলা সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ।	২০১৪-২০১৫	৪,৪৮,৫৪,২৫৩/৫৪	-	৩,৯৩,২৫,৪১৮/০৬৮	শোঃ জিন্নাত আলী জিন্নাহ, পাটকিয়াবাড়ী পাবনা।	১৮/০৩/১৫	১৬/০৯/১৬	১০০%	৩,৯৯,৯৯,০০০/-	৩,৯৯,৯৯,০০০/-	-	

  
(শোঃ আমিন উদ্দিন)  
হিসার মফক  
আটখরিয়া, পাবনা।

  
উপসংকারী প্রকৌশলী  
আটখরিয়া, পাবনা।

  
(এ. এইচ. এম. রবিউল আওয়াল রিজভী)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
আটখরিয়া, পাবনা।

২০১৬-২০১৭ খ্রিঃ অর্থ বছরে “ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প” এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন।

পজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।

সের নাম : নভেম্বর/২০২০ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	অর্থ বৎসর	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য (টাকা)	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ কার্যাদেশ অনুযায়ী	অগ্রগতির হার	প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	মাসিক্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
)	Construction of Upazila Muktijhodha ComPlex Bhaban	২০১৬- ১৭	১,৮৬,৯৮,৮০২/-	১,৬৮,২৮,৯২১/-	আতাউর রহমান খান নিং ৪৪/এম, ২য়-তলা নতুন রোড জিগাতলা ধানমন্ডি, ঢাকা।	০৮/০৬/১৭	১৫/০৬/২০১৭	১০০%	-	-	-	-

  
(স্বঃ আমিন উদ্দিন)

হিসাব রক্ষক  
আটঘরিয়া, পাবনা।



উপসহকারী প্রকৌশলী  
আটঘরিয়া, পাবনা।

  
২৩/১১/১৬

(এ.এইচ.এম. রবিউল আওয়াল রিজভী)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
আটঘরিয়া, পাবনা।

২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে “সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ” প্রকল্প এর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন।

পজেলা-আটঘরিয়া, জেলা-পাবনা।

সংস্করণের নাম : নভেম্বর/২০২০ খ্রিঃ

ক্রঃ সং	কাজের নাম	অর্থ বৎসর	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য (টাকা)	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ কার্যাদেশ অনুযায়ী	অগ্রগতির হার	প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	Construction of Debuttor & Chandva Union Land Office.	২০১৬-১৭	৬৭,২৫,০০০/-	৬০,৫২,৫০০/-	আতাউর রহমান বান লিঃ ৪৪/এন ২য়-তলা, নিউ রোড, জিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা।	২০/০৭/১৭	০৫/০৭/২০১৮	১০০%	-	-	-	-
	Construction of Laxmipur & Ekdanta Union Land Office.	২০১৬-১৭	৯৫,৮৫,০০০/-	৮৬,২৬,৫০০/-	মোঃ জিন্নাত আলী জিন্নাহ হেমায়েতপুর, পাটকিয়াবাড়ী, পাবনা।	২৭/০২/১৮	০৬/০২/১৯	১০০%	-	-	-	-
	Construction of Boundary wall, gate & Approach road of Chandva Union land office.	২০১৯-২০২০	-	-	মোঃ আব্দুল কাইয়ুম পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা।	-	-	১০০%	-	-	-	-
	Construction of Debuttor Union Land Office	২০১৯-২০২০	৬৬,৮৮,৭৫০/-	৬৩,৮৮,৭৫০/-	মোঃ সারওয়ার জাহান গোপাল নগর, ফরিদপুর পাবনা	১১/০৩/২০২০	১৮/০২/২০২১	৪৬% ৬৫%	-	-	-	-
				১,৪৬,৯৯,০০০.০০								

(মোঃ আমিন উদ্দিন)  
হিসাব রক্ষক  
আটঘরিয়া, পাবনা।

২৩/১১/২০২০

উপসংকারী প্রকৌশলী  
আটঘরিয়া, পাবনা।


(এ.এইচ.এম.রবিউল আওয়াদ রিজভী)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
আটঘরিয়া, পাবনা।


ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন।


জেলা-আটখরিয়া, জেলা-পাবনা।

মাসের নাম : নভেম্বর/২০২০ খ্রিঃ

কাজের নাম	অর্থ বৎসর	প্রাকল্পিত মূল্য	হুক্তি মূল্য		ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ কার্যাদেশ অনুযায়ী	অগ্রগতির হার	গ্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	মন্ড্য
			% নিম্নদর/ উচ্চ দর	টাকার পরিমাণ								
২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
লক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প	২০১৪- ১৫	৮৭,০০,০০০/০০	১.১৬৫%	৮৫,৯৮,৬৮৩/২২২	মোঃ জিন্নাত আলী জিন্নাহ, পাটিকিয়াবাজী, পাবনা।	১১/০৩/১৫	১৩/০৪/১৬	১০০%	৮৫,৯৭,০০০/-	৮৫,৯৭,০০০/-	-	

  
(মোঃ আমিন উদ্দিন)  
হিসাব রক্ষক  
আটখরিয়া, পাবনা।

  
উপসহকারী প্রকৌশলী  
আটখরিয়া, পাবনা।

  
(এ, এইচ, এম, রবিউল আওয়াল রিজভী)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
আটখরিয়া, পাবনা।