

৮৫

গৃহীত/বাস্তবায়নধীন সংস্কার কার্যক্রম/উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

মাসের নামঃ জানুয়ারী/২০১৮ খ্রিঃ।

জেলাঃ- পাবনা।
বিভাগঃ- রাজশাহী।

ক্রমিক নং	সংস্কার কার্যক্রম/উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বায়	বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায় (অগ্রগতি)	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	২০১৭-১৮ অনুন্নয়ন রাজস্ব বরাদ্দ।	অর্থ বৎসরে খাতে	৫০.০০	চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সুষ্ঠুভাবে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট এর আওতায় ১১ টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	জুন/২০১৮	সুষ্ঠুভাবে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ১১ টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১লা জানুয়ারী হতে সেচ খালে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে এবং কৃষকগণ ধান রোপন করিতেছে। চলতি রবি মৌসুমে ১৭৩০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ধান রোপনের অগ্রগতি ৪০% এবং অবশিষ্ট জমিতে তৈলবীজ, ডাল ও সবজী জাতীয় ফসল রয়েছে। এগুলি কর্তন ও সংগ্রহের পরে জমিতে ধান রোপন করা হবে।

স্মারক নং-সি-৩/১৬৯

তারিখঃ ১১-০২-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১। জেলা প্রশাসক, পাবনা।

স্বাঃ/

কে, এম, জহুরুল হক

নির্বাহী প্রকৌশলী


পাবনা পত্তর বিভাগ,

বাপাউবো, পাবনা।

আইডি নং- ৬৫০৩০১০০৩

টেলিফোন নং- ০৭৩১-৬৫৮১৬

ই-মেইলঃ xenbwdbpabna@gmail.com


নির্বাহী প্রকৌশলী

পাবনা পত্তর বিভাগ,

বাপাউবো, পাবনা।

৮/৮