

প্রতিবেদন ছক

তারিখ	টাকার পরিমাণ (শাক টাকায়)	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				স্বশ্রুতি প্রকল্প অর্থ	স্বশ্রুতি প্রকল্প অর্থের আর্থিক (%)	স্বশ্রুতি প্রকল্প অর্থের তৈরি (%)	আর্থিককার প্রকল্পের অর্থ	কার্যক্রমের তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রই/পর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেভার/কোম্পানি/পিআইসি)	জামানত, ভাটি ও আয়করের টাকা কর্তন হয়েছে কি না?	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা পালন হয়েছে কি না?	মন্তব্য
			প্রাকল্পিত মূল্য	মুঠমূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	জি কোড													
২	০	০	৫	৬	৭	৪	৫	৬	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
০৬/০৮/২১ই	২০.৬৯	বালুকাশা সমষ্টিদের নিকট জেন হতে তৈয়ারের বাডি অভিমুখে জেন নির্মাণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৭/০৮/২২ই	১৭/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	
০২/১১/২১ই	২০.৬৯	শিমুলভাঙ্গা ছইফন্দারের বাড়ির নিকট সাংঘাসিকল পাশ হতে সোলিং রাস্তা অভিমুখে জেন নির্মাণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৭/০৮/২২ই	১৭/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	
২৬/০১/২২ই	২০.৬৯	সাপাহার মরাপুত্রর ডন টেইলারের বাড়ির পিছন হতে পূর্ব দিকে মজিবরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং করণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৭/০৮/২২ই	১৭/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	
১৭/০৮/২২ই	২০.৬৯	সাপাহার শিমুলভাঙ্গা মজিবরের বাড়ির নিকট সোলিং হতে ককরছান অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং করণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৭/০৮/২২ই	১৭/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	
০১/০৬/২২ই	৪০.০০	সাপাহার চৌধুরীপাড়া হতে কুচিন্দা রাস্তার রেজাল্ট মাস্টারের বাড়ির নিকট হতে আল-ফোনাল ফ্লোর অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং করণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৭/০৮/২২ই	১৭/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	
		মহিলিনুর গ্রামের সোলিং এর নিকট হতে স্যাটেলাইট ফ্লোর অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং করণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১০/০৮/২২ই	১০/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	
		ককরছানার তসিরের বাড়ির নিকট কলভাট হতে ককরছান অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং করণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১০/০৮/২২ই	১০/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	
		বাথাপুর বারো আলার দোহান হতে রোঙ্গোর বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং করণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৭/০৮/২২ই	১৭/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	
		বৈপ্যপুর হতে বড় মার্জাপুর রাস্তার যাতাহার পুকুরের নিকট ইটপ্রদান নির্মাণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৭/০৮/২২ই	১৭/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	
		সাংঘাসিকপূর পশ্চিমপাড়া বসার চৌকির নিকট হতে খোশাছেরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইট সোলিং করণ।	৮০,০০০/-	৭৬,০০০/-	৭৬,০০০/-	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৭/০৮/২২ই	১৭/০৮/২২ই	২০/০৮/২২ই	একজিইডি	টেভার	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	

প্রকল্পের নাম : উপজেলা পরিষদ, সাপাহার, নওগাঁ
 ১. খোশা/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন।
 প্রতিটি/বিশেষ বিবরণী)

