

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেকশন-৩ এর ২.৭ অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি  
তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার সপ্টেম্বর-২০২১ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: হাম্মান কবীর বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১২.০০ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষ ও জুম সফটওয়্যারের মাধ্যমে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সম্মেলন কক্ষে ও জুম ক্লাউড মিটিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” বাস্তবায়ন করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। সভাপতি অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগকে মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদানের বিষয়ে অনুরোধ করেন।

## ২. বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

সভায় আগস্ট-২০২১ মাসের কার্যবিবরণী পঠিত হয় এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

## ৩. বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

আগস্ট-২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
০১	১৭/০৮/২০২১ খ্রি.	০৫ টি	০৩ টি	৬০%

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী এ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক হতে প্রাপ্ত ‘ক’ শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণের বিষয়ে সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। প্রদত্ত ছক পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজশাহী বিভাগে ১ম পর্যায়ে মোট ৭১১৯ টি গৃহ বরাদ্দ ও নির্মিত হয়। ২য় পর্যায়ে ৭১৭২ টি গৃহ বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ৬১৭৮ টি গৃহ নির্মিত হয়েছে। সভাপতি অবশিষ্ট গৃহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। রাজশাহী বিভাগের সকল জেলার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য ২য় পর্যায়ে গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

## ৪. মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের (‘ক’ শ্রেণি) জন্য ২য় পর্যায়ে গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মোট বরাদ্দকৃত ঘরের সংখ্যা	নির্মিত ঘরের সংখ্যা	নির্মাণাধীন ঘরের সংখ্যা	নির্মাণাধীন ঘরের কাজের অগ্রগতি (%)				কবুলিগত সম্পন্ন হয়েছে এমন ঘরের সংখ্যা		মন্তব্য
					মাটির কাজের অগ্রগতি	ইট গাঁথুনির অগ্রগতি	ছাউনির অগ্রগতি	রং/ফিনিশিং কাজের অগ্রগতি	সম্পন্ন হয়েছে	প্রক্রিয়াধীন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
রাজশাহী	পবা	৫০	৫০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-
	মোহনপুর	৫০	৫০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-
	গোদাগাড়ী	৪০৩	৪০৩	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-
	তানোর	১০৫	১০৫	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-
	পুঠিয়া	১১০	১১০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-
	দুর্গাপুর	১৪	১৪	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-
	চারঘাট	১০	১০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-
	বাঘা	৩৫	৩৫	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-
	বাগমারা	৭৭	৭৭	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-
জেলার মোট	৮৫৪	৮৫৪	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	-	-	
নাটোর	নাটোর সদর	১০০টি	১০০টি	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮৮টি	১২টি	
	সিংড়া	৮০০টি	৭৮৬টি	১৪টি	-	-	৯৮.৯০%	৯৭.৫০%	৭২৯টি	৭১টি	৮ টি গৃহের উপর ৪৯২/২৯ নং মামলা চলমান রয়েছে।
	গুরুদাসপুর	১৩৫টি	১৩৫টি	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১১৩টি	২২টি	
	বড়াইগ্রাম	১৬৬টি	১৬৬টি	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১৬৬টি	-	
	লালপুর	৫০টি	৫০টি	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৫০টি	-	
	বাগান্তি পাড়া	১২০টি	১২০টি	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১২০টি	-	

	নলডাঙ্গা	১০টি	১০টি	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০টি	-	
	মোট	১৩৮১টি	১৩৬৭টি	১৪টি	-	-	-	-	১২৭৬টি	১০৫টি	
নওগাঁ	নওগাঁ সদর	১০	১০		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	আত্রাই	১০	১০		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	মান্দা	২১	২১		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	রাণীনগর	৩৩	৩৩		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	সাপাহার	৬০	৬০		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	পল্লীতলা	১১৭	১১৭		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	ধামইরহাট	২০	২০		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	বদলগাছী	০৯	০৯		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	মহাদেবপুর	৭৬	৭৬		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	নিয়ামতপুর	৭৫	৭৫		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	পোরশা	৭১	৭১		--	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	--	
	<b>জেলার মোট</b>	<b>৫০২</b>	<b>৫০২</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>--</b>	
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	৫০৮	২২৬	২৪২	-	৯৮%	৮৩%	৮৩%	২৮৩	১৮৫ টি	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর ২৫.০৪.২০২১ খ্রি: তারিখের ০৩.০২.০০০০.৭০১.১৪.২৬২.২০(অংশ১)-৭৯১ নং স্মারকে অভিরিক্ত ১২০০টি গৃহের বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
	শিবগঞ্জ	৩০০	১৬০	১৩০	৪০%	১০০%	৭০%	৪০%	২৪টি	২৬৬ টি	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর ৩১.০৫.২০২১ খ্রি: তারিখের ০৩.০২.০০০০.৭০৩.১৪.২৫২.২০-১০৮১নং স্মারকে অভিরিক্ত ঘরের মাটি ভরাতের জন্য ২০০ মেট্রিক টন গমের বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় ৪০মেট্রিক টন এবং শিবগঞ্জ উপজেলায় ৮৫ মেট্রিক টন এবং গোমস্তাপুর উপজেলায় ৭৫ মেট্রিক টন গমের উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
	গোমস্তাপুর	৫০০	৩৭০	১৩০	৭৫%	৮০%	৫০%	৩৫%	১৭০টি	৩৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চর অনুপনগর নৌজায় ৪০ টি গৃহ নির্মাণ কাজের পূর্বেই মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে। শিবগঞ্জ উপজেলায় বরাদ্দপ্রাপ্ত ৮৫ মেট্রিক টন গম দ্বারা মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে।
	নাচাল	৫০০	৩৮০	১২০	১০০%	২০%	২০%	২০%	-	৫০০টি	ভোলাহাট উপজেলার জামবাড়িয়া ইউনিয়নে ২০টি গৃহের কাজ আদালতের নির্দেশে কাজ বন্ধ আছে। অবশিষ্ট গৃহসমূহের কাজ চলমান রয়েছে।
	ভোলাহাট	৮১১	৭০০	৯১	৯৮%	৯৮%	৯৪%	৯৫%	১৫৫টি	৬৩৬ টি	
<b>জেলার মোট</b>	<b>১৪১৯+১২০০=২৬১৯</b>	<b>১৮৩৬</b>	<b>৭১৩</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>৬৩২</b>	<b>১৯১৭</b>	<b>-</b>	
পাবনা	পাবনা সদর	১০০	-	১০০	১০০%	৯৯%	৮৬%	৫০%	১০০	-	
	আটঘরিয়া	২০	২০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	২০	-	
	ঈশ্বরদী	৫০	৫০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৫০	-	
	চাটমোহর	২৫	২৫	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	২৫	-	
	ভাঙ্গুড়া	১০	-	১০	১০০%	-	-	-	১০	-	মাটি কম্প্যাকশন এর জন্য সময় নেয়া হচ্ছে। একইসাথে ভরাটকৃত জমি ঘর নির্মাণের উপযোগী কিনা সে বিষয়ে উপজেলা প্রকৌশলীর কাছে মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	ফরিদপুর	২০	২০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	২০	-	
	বেড়া	৫০	৫০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৫০	-	
	সুজানগর	১২	১২	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১২	-	
সাঁথিয়া	৫০	৫০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৫০	-		

	জেলা মোট	৩৩৭	২২৭	১১০					৩৩৭		
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	১৬৫	১৬৫	--	-	--	--	--	১৬৫	--	--
	বেলকুচি	২০	২০	--	-	-	-	-	২০	-	-
	শাহজাদপুর	৫১	৪০	১১	১০০%	৭০%	৩০%	২০%	৪৭	০৪	-
	রায়গঞ্জ	৩০	৩০	-	--	--	--	--	৩০	-	-
	তাড়াশ	১০০	৭৪	২৬	১০০%	১০০%	৫০%	৩০%	৭৪	২৬	নতুন মাটি ভরাট এবং অতিবৃষ্টির কারণে ২৬ টি ঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
	উল্লাপাড়া	৩০	৩০	-	-	-	-	-	৩০	-	-
	কামারখন্দ	৩০	৩০	--	-	-	-	-	৩০	-	-
	কাজিপুর	৫৫	৫৫	--	-	-	-	-	৫	-	-
	চৌহালী	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জেলা মোট	৪৮১	৪৪৪	৩৭	--	--	--	--	৪৫১	৩০	-
বগুড়া	আদমদীঘি	২৫	১৫	১০	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১৫	১০	১০ টি ঘরের মাটি ভরাটের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। মাটি কম্পেকশনের পর নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
	বগুড়া সদর	২২৩	১৮৩	৪০	-	৯৭%	৯৫%	৮০%	১০১	১২২	-
	ধুনট	১২০	১২০	-	-	১০০%	১০০%	১০০%	১১৪	০৬	-
	দুপচাঁচিয়া	১৫০	১৫০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১৫০	-	-
	গাবতলী	২৫	২৫	-	-	১০০%	১০০%	১০০%	১২	১৩	-
	কাহালু	৩০	৩০	-	-	১০০%	১০০%	১০০%	৩০	-	-
	নন্দীগ্রাম	৮০	৮০	-	-	১০০%	১০০%	৯৮%	৮০	-	-
	সারিয়াকান্দি	৫১	৫১০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৫১	-	-
	শাহজাহানপুর	১৩	১৩	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১৩	-	-
	শেরপুর	১৭	১৭	-	-	১০০%	১০০%	১০০%	১৭	-	-
	শিবগঞ্জ	৭৩	৭৩	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৬৩	১০	-
	সোনাতলা	৫০	৫০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৫০	-	-
মোট	৮৫৭	৮০৭	৫০	-	-	-	-	৬৯৬	১৬১	-	
জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	৩০	৩০	-	-	১০০%	১০০%	১০০%	৩০টি	-	-
	পাঁচবিবি	৩০	৩০	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৩০টি	-	-
	আক্কেলপুর	১০	১০	-	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০টি	-	-
	কালাই	৫৮	৫৮	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৫৮টি	-	-
	ক্ষেতলাল	১৩	১৩	-	-	১০০%	১০০%	১০০%	১৩টি	-	-
	জেলা মোট	১৪১	১৪১	-	-	-	-	-	১৪১ টি	-	-
বিভাগের মোট	৭১৭২	৬১৭৮	৯২৪	-	-	-	-	৪৮৮৯	২২১৩	মোট ৭০টি গৃহের মামলা জন্য নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।	

৫. সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১. মুজিব শতবর্ষে ৩য় পর্যায়ে সকল গৃহের সংশোধিত চাহিদা আগামী ১০/১০/২০২১ খ্রি: তারিখের মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
২. ২য় পর্যায়ে বরাদ্দ প্রাপ্ত অবশিষ্ট গৃহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।	
৩. মুজিব শতবর্ষের ১ম ও ২য় পর্যায়ের গৃহ প্রদানের কবুলিয়ত ১০০% ভাগ সম্পন্ন করতে হবে।	
৪. ৩য় পর্যায়ে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য জমি সংক্রান্ত নীতিমালা -২১২১ অনুসরণ করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সম্মেলন কক্ষে ও জুম ক্লাউড মিটিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. মো: হুমায়ুন কবীর

বিভাগীয় কমিশনার


স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২১.৮৭০

তারিখ: ১৮ আশ্বিন ১৪২৮

০৩ অক্টোবর ২০২১

সদয় অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৩) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সার্বিক, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
- ৫) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রাজস্ব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
- ৬) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, উন্নয়ন, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
- ৭) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/টাঙ্গাইল/বাবুগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট
- ৮) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
- ৯) সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার, সাধারণ শাখা, এ কার্যালয়
- ১০) সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, এ কার্যালয় (ওয়েব পোর্টালে আপলোডের অনুরোধসহ)



ড. মোঃ আব্দুল মান্নান

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার