

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেকশন-৩ এর ২.৭ অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি
তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার মে-২০২১ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: হাম্মান কবীর বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	১৭ মে ২০২১ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:৪৫ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষ ও জুম সফটওয়্যারের মাধ্যমে
উপস্থিতি	ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত

সম্মেলন কক্ষে ও জুম ক্লাউড মিটিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” বাস্তবায়ন করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকলকে আহবান জানান। সভাপতি অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগকে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদানের বিষয়ে অনুরোধ করেন।

২. বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

সভায় এপ্রিল-২০২১ মাসের কার্যবিবরণী পঠিত হয় এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩. বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

এপ্রিল-২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
০১	২১/০৪/২০২১ খ্রি.	০৫ টি	০৫ টি	১০০%

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী এ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক হতে প্রাপ্ত ‘ক’ শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণের বিষয়ে সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের জন্য ২য় পর্যায়ে গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি রাজশাহী বিভাগে ভালো হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাজশাহী বিভাগের সকল জেলার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য ২য় পর্যায়ে গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের (‘ক’ শ্রেণি) জন্য ২য় পর্যায়ে গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মোট বরাদ্দকৃত ঘরের সংখ্যা	নির্মিত ঘরের সংখ্যা	নির্মাণাধীন ঘরের সংখ্যা	নির্মাণাধীন ঘরের কাজের অগ্রগতি (%)				কবুলিয়ত সম্পন্ন হয়েছে এমন ঘরের সংখ্যা		মন্তব্য
					মাটির কাজের অগ্রগতি	ইট গাঁথুনির অগ্রগতি	ছাঁটনির অগ্রগতি	রং/ফিনিশিং কাজের অগ্রগতি	সম্পন্ন হয়েছে	প্রক্রিয়াধীন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
রাজশাহী	পবা	৫০	-	৪০	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৮০%	৮০%	৮০%	-	প্রক্রিয়াধীন	-
	মোহনপুর	৫০	-	৪০		৮০%	৮০%	৮০%			-
	গোদাগাড়ী	৪০৩	-	২৮২		৭০%	৭০%	৭০%			-
	তানোর	১০৫	-	৮৪		৮০%	৮০%	৮০%			-
	পুত্রিয়া	১১০	-	৮৮		৮০%	৮০%	৮০%			-
	দুর্গাপুর	১৪	-	১৩		৯০%	৯০%	৯০%			-
	চারঘাট	১০	-	০৯		৯০%	৯০%	৯০%			-
	বাঘা	৩৫	-	৩২		৯০%	৯০%	৯০%			-
	বাগমারা	৭৭	-	৬৯		৯০%	৯০%	৯০%			-
	জেলার মোট	৮৫৪	-	৬৫৯		৮৩%	৮৩%	৮৩%			-
নাটোর	সদর	১০০	৫০	৫০	-	৮০%	২০%	-	-	১০০	-
	সিংড়া	৮০০	৬০	৬১৬	-	৫৫%	৪৬%	-	-	৮০০	কাজ শুরুর অপেক্ষায় ১২৪ টি
	গুরুদাসপুর	১৩৫	৮০	৫৫	-	৫০%	-	-	-	১৩৫	-
	বড়াইগ্রাম	১৬৬	১২০	৪৬	-	৯০%	৫০%	-	-	১৬৬	-
	লালপুর	৫০	১২	৩৮	১০০%	৬০%	-	-	-	৫০	-
	বাগাতিপাড়া	১২০	৪০	৮০	১০০%	৫০%	-	-	-	১২০	-
	নলডাঙ্গা	১০	২	৮	১০০%	৯০%	-	-	-	১০	-
	জেলার মোট	১৩৮১	৩৬৪	৮৯৩	-	-	-	-	-	১৩৮১	কাজ শুরুর অপেক্ষায় ১২৪ টি
নওগাঁ	নওগাঁ সদর	১০	--	১০	--	১০০%	৮০%	--	--	--	-
	আত্রাই	১০	--	১০	--	১০০%	১০০%	১০০%	--	--	-
	মান্দা	২১	--	২১	--	১০০%	১০০%	১০০%	--	--	-

রাণীনগর	২৫+৮=৩৩	--	২৫+৮=৩৩	--	২৫ টি ঘরের ১০০%	২৫ টি ঘরের ৮০%	২৫ টি ঘরের ৮০%	--	--	২য় পর্যায়ের অতিরিক্ত ০৮ টি ঘরের অগ্রগতি সার্বিক ভাবে ৫০%
সাপাহার	৬০	--	৬০	--	৯০%	৮০%	৮০%	--	--	
পল্লীতলা	৫৮+৫৯=১১৭	--	৫৮+৫৯=১১৭	--	৫৮ টি ঘরের ১০০%	৫৮ টি ঘরের ৮০%	৫৮ টি ঘরের ৮০%	--	--	২য় পর্যায়ের অতিরিক্ত ৫৯টি ঘরের অগ্রগতি সার্বিক ভাবে ৬০%
ধামইরহাট	২০	--	২০	--	১০০%	১০০%	১০০%	--	--	
বদলগাছী	০৯	--	০৯	--	১০০%	৯০%	৭০%	--	--	
মহাদেবপুর	৭৬	--	৭৬	--	৯০%	৮০%	--	--	--	
নিয়ামতপুর	৭৫	--	৭৫	--	৮০%	৮০%	৭০%	--	--	
পোরশা	৫১+২০=৭১	--	৫১+২০=৭১	--	৫১টি ঘরের ১০০%	৫১ টি ঘরের ৮০%	৫১ টি ঘরের ৯০ %	--	--	২য় পর্যায়ের অতিরিক্ত ২০টি ঘরের অগ্রগতি সার্বিকভাবে ৫০%
জেলা মোট	৫০২	--	৫০২	--	--	--	--	--	--	
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩০৮+২০০	৯০	২১৮	-	৬০%	৪০%	২০%	-	-	২৫.০৪.২০২১ খ্রি: তারিখের ০৩.০২.০০০০.৭০১.১৪.২৬২.২০ (অংশ১)-৭৯১ নং স্মারকে অতিরিক্ত ১২০০ টি গৃহের বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
সদর	১০০+২০০	৭২	২৮	-	৯০%	৭০%	৩০%	-	১০০%	
শিবগঞ্জ	৩০০+২০০	৭০	২৩০	৩৫%	৬০%	২৫%	১০%	-	-	
গোমস্তাপুর	৩০০+২০০	১২০	১৮০	১০০%	৮০%	৫০%	৩০%	-	-	
নাচোল	৪১১+৪০০	২৫০	১৬১	৯৫%	১০০%	৭০%	৬০%	-	-	জামবাড়িয়া ইউনিয়নে ২০টি গৃহের কাজ আদালতের নির্দেশে কাজ বন্ধ আছে। অবশিষ্ট গৃহসমূহের কাজ চলমান রয়েছে।
জেলা মোট	১৪১৯+১২০০*=২৬১৯	৬০২	৮১৭	-	-	-	-	-	-	-
পাবনা	১০০	-	১০০	১০০%	-	-	-	-	১০০	মাটি কম্প্যাকশন চলছে
সদর	২০	-	২০	-	১০০% (প্লাস্টার চলছে)	৫০%	-	-	২০	
ঈশ্বরদী	৫০	-	৫০	৭০%	৮০% ৪০ টি সম্পন্ন (প্লাস্টার চলছে) ১০ টি চলমান	-	-	-	৫০	
চাটমোহর	২৫	-	২৫	১০০%	৮৮% ২২ টি সম্পন্ন (প্লাস্টার চলছে) ০৩ টি চলমান	৭২%	-	-	২৫	
ভাঙ্গুড়া	১০	-	১০	৬০%	-	-	-	-	-	মাটি কম্প্যাকশন চলছে
ফরিদপুর	২০	-	২০	৯০%	১০০% (প্লাস্টার চলছে)	৬০%	-	-	২০	
বেড়া	৫০	-	৫০	১০০%	১০০% (প্লাস্টার সম্পন্ন)	১০০%	চলমান	-	৫০	
সুজানগর	১২	-	১২	১০০%	৯২% ১১ টি সম্পন্ন হয়েছে ০১ টি চলমান	২৫%	-	-	-	

	পাঁথিয়া	৫০	-	৫০	১০০%	৮৪% ৪২ টি সম্পন্ন হয়েছে ০৮ টি চলমান	১৫%	-	-	৫০	
	জেলা মোট	৩৩৭	-	৩৩৭						৩১৫	
সিরাজগঞ্জ	সদর	১৬৫	২০	১৪৫	১০০%	৮০%	৩০%	-	-	--	
	বেলকুচি	২০	-	২০	৭০%	-	-	-	-	-	
	শাহজাদপুর	৫১	-	-		-	-	-	-	-	পূর্বের নির্বাচিত স্থানটি সিএস রেকর্ডে নদী শ্রেণি হওয়ায় ঘর নির্মাণের জন্য বিকল্প জয়গা নির্বাচন করা হয়েছে।
	রায়গঞ্জ	৩০	-	২৩	১০০%	৬০%	-	-	-	-	
	তাড়াশ	১০০	-	৫০	৭০%	৬০%	-	-	-	-	
	উল্লাপাড়া	৩০	২৮	০২	১০০%	১০০%	১০০%	২০%	-	-	
	কামারখন্দ	৩০	-	৩০	১০০%	৭০%	৬০%	-	-	-	
	কাজিপুর	৫৫	১৫	৪০	১০০%	৯০%	৬০%	৪০%	-	-	
	চৌহালী	--	-	-		-	-	-	-	-	চৌহালী উপজেলায় ঘর করার মত উপযুক্ত জমি না থাকায় ১৫টি ঘর সিরাজগঞ্জ সদরে স্থানান্তর করা হয়েছে।
	জেলা মোট	৪৮১	৬৩	৩১০	-	-	-	-	-	-	-
বগুড়া	আদমদীঘি	২৫	-	১৬	১০০%	৬০%	-	-	-	১৬	অবশিষ্ট ০৯ টি ঘরের মামলা থাকায় নতুন করে জায়গা নির্বাচন করে সেখানে মাটি ভরাটকরণ করা হয়েছে।
	বগুড়া সদর	২২৩	৩০	১৫৮	-	৫৫%	২৭%	-	-	-	-
	ধুনট	১২০	১২০	-	-	-	-	-	-	১২০	-
	দুপচাঁচিয়া	১৫০ (১২০+৩০)	৯০	৩০	৭০%	৮০%	৬০%	-	-	১২০	২৫/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বরাদ্দ প্রাপ্ত ৩০ টি গৃহ।
	গাবতলী	২৫	১০	১৫	-	১০০%	১০০%	৬৭%	-	২৫	-
	কাহালু	৩০(১৫+১৫)	১৫	১৫	-	-	-	-	-	১৫	২৫/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বরাদ্দ প্রাপ্ত ১৫ টি গৃহ।
	নন্দীগ্রাম	৮০	৪০	৪০	-	৮০%	৫০%	-	-	৮০	-
	সারিয়াকান্দি	৫১	০৬	৪৫	১০০%	৮০%	১২%	১২%	-	৫১	-
	শাজাহানপুর	১৩	১৩	-	-	১০০%	১০০%	১০%	-	১৩	-
	শেরপুর	১৭	১৭	-	-	১০০%	১০০%	৫০%	-	১৭	২৩মে, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে শতভাগ কাজ সম্পন্ন হবে।
	শিবগঞ্জ	৭৩	-	১৫	১০০%	২০%	-	-	-	-	-
	সোনাতলা	৫০	২৫	২৫	-	৫০%	-	-	-	৫০	-
	জেলা মোট	৮৫৭	৩৬৬	৩৫৯						৫০৭	-
জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	৩০	৩০	-	-	১ম ধাপ-১০০%	১ম ধাপ-১০০%	১ম ধাপ-৮৫%	-	৩০	
	পাঁচবিবি	৩০	১৪	১৬	-	১ম ধাপ-১০০%	১ম ধাপ-১০০%	১ম ধাপ-১০০%	●	১৪	
	আক্কেলপুর	১০	-	১০	-	২য় ধাপ-৩০%	-	-	-	-	
	কালাই	৫৮	৫৮	-	মাটির কাজ শেষ	১ম ধাপ-১০০%	১ম ধাপ-১০০%	১ম ধাপ-৭০%	-	৫৮	
	ক্ষেতলাল	১৩	১৩	-	-	১ম ধাপ-১০০%	১ম ধাপ-১০০%	১ম ধাপ-৮০%	-	১৩	
	জেলা মোট	১৪১	১১৫	২৬	-	-	-	-	-	১১৫	
	বিভাগের মোট	৭১৭২	১৫১০	৩৯০৩						২৪১৮	

৫. সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
-----------	-------------

<p>১. মুজিব শতবর্ষে ২য় পর্যায়ে সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গৃহপ্রদান নীতিমালা-২০২০ অনুসরণ করতে হবে।</p> <p>২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গৃহ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে যে সকল স্থানে কাজের গতি শ্লথ সেখানে কাজের গতি বৃদ্ধি করার জন্য পরিদর্শন করতে হবে।</p> <p>৩. নির্মাণ সামগ্রী এর গুণগতমান নিশ্চিত হতে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে হবে।</p> <p>৪. গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে নদী ভাঙ্গন এলাকা, বিচ্ছিন্ন/দুর্গম স্থান নির্বাচন করা যাবে না, নির্বাচিত জায়গাটি গ্রোথ সেন্টারের নিকটবর্তী হতে হবে।</p> <p>৫. মুজিব শতবর্ষের প্রথম পর্যায়ের গৃহ প্রদানের কবুলিয়ত ১০০% ভাগ সম্পন্ন করতে হবে।</p>	<p>জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ</p>
---	---

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সম্মেলন কক্ষে ও জুম ক্লাউড মিটিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



ড. মো: হুমায়ুন কবীর

বিভাগীয় কমিশনার


স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২১.৪৯৪

তারিখ: ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

১৯ মে ২০২১

সদয় অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৩) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/টাঙ্গাইল/বাবুগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট
- ৫) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
- ৬) বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
- ৭) সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার, সাধারণ শাখা, এ কার্যালয়
- ৮) সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, এ কার্যালয় (ওয়েব পোর্টালে আপলোডের অনুরোধসহ)



আরাফাত আমান আজিজ

সহকারী কমিশনার