

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেকশন-৩ এর ২.৭ অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ  
সংক্রান্ত মার্চ, ২০২২ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি জি এস এম জাফরউল্লাহ এনডিসি  
বিভাগীয় কমিশনার  
সভার তারিখ ২১ মার্চ ২০২২ খ্রি.  
সভার সময় বেলা ১২.০০ টা  
স্থান বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষ  
উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক

সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। প্রাপ্ত প্রাক্কলন, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন অনুসারে মানসম্মত গৃহ নির্মাণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

## ২. বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

সভায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী পঠিত হয় এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃষ্টিকরণ হয়।

## ৩. বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
০১	২২/০২/২০২২ খ্রি.	০৫ টি	০৫ টি	১০০%

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী এ বিভাগের সকল জেলা হতে প্রাপ্ত 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজশাহী বিভাগে ১ম পর্যায়ে প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুসারে মোট ৭১১৯ টি গৃহ নির্মিত হয়। ২য় পর্যায়ে ৭১৭২ টি গৃহ নির্মিত হয়। ৩য় পর্যায়ে দুই ধাপে (১ম ধাপে ২৮৩৪ টি এবং ২য় ধাপে ৩৪৩৪ টি) মোট ৬২৬৮ টি গৃহের বরাদ্দ পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে ১ম ধাপে ২৮৩৪ টি গৃহের নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং ২য় ধাপে ৩৪৩৪ টি গৃহের নির্মাণ কাজ ৪০.৬৭% সম্পন্ন হয়েছে।

সভাপতি ৩য় পর্যায়ের ১ম ধাপের গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় জেলা প্রশাসকগণসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের জন্য গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ বিষয়ে সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ২য় ধাপের ৩৪৩৪ টি গৃহের নির্মাণ কাজ আগামী ৩০/০৬/২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

## ৪. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের ('ক' শ্রেণি) জন্য ৩য় পর্যায়ে গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক:

জেলার নাম	জুন, ২০২০ অনুযায়ী "ক" শ্রেণির ভূমিহীনের সংখ্যা	০৭/০১/২০২২ খ্রি. অনুযায়ী হালনাগাদ কৃত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা	১ম ও ২য় পর্যায়ে নির্মিত ঘরের সংখ্যা	৩য় পর্যায়ে ১ম ধাপে গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য				৩য় পর্যায়ে ২য় ধাপে গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য			৩য় পর্যায়ে কবুলিয়ত সম্পন্নের তথ্য	৩য় পর্যায়ে ৩য় ধাপে গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য	৩য় পর্যায়ে (১ম+২য়+৩য় ধাপ) বরাদ্দ প্রাপ্ত মোট গৃহের সংখ্যা (৬+৯+১৬)	অবশিষ্ট 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা	
				বরাদ্দ প্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা	নির্মিত গৃহের সংখ্যা	অগ্রগতি	নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার তারিখ	বরাদ্দ প্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা	অগ্রগতি	নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
রাজশাহী	১০৬৩২	৪৩২১	১৫৪৬	৪৮১	৪৮১	১০০%		৭৮৬	৩৮%	৩১/০৫/২০২২	০	০	০	১২৬৭	১৫০৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৮৩৩	৪৫৫৪	৩৯৩৮	৩০৫	৩০৫	১০০%		৩১১	৯০.০৬%	৩০/০৫/২০২২	০	০	০	৬১৬	০
নওগাঁ	২২১৫	২৩৯৩	১৫৫৮	৪১৯	৪১৯	১০০%		১৫১	৩৮%	১৫/০৬/২০২২	০	৪০	০	৫৭০	২২৫
নাটোর	৪৯৬৭	৪৫১১	১৯৩৯	৪৫৪	৪৫৪	১০০%		৯৮৪	১৪%	৩০/০৫/২০২২	০	৭৬	০	১৪৩৮	১০৫৮
বগুড়া	৮৭৩৯	৪০২৪	২৩০৯	৫৬১	৫৬১	১০০%		৬৭৩	৩২.৫০%	০৭/০৬/২০২২	০	০	০	১২৩৪	৪৮১
জয়পুরহাট	১২৭৩	৯৬৭	৩০১	১০০	১০০	১০০%		১১৪	২২.৮১%	৩০/০৬/২০২২	০	৯৪	০	২১৪	৩৫৮
পাবনা	৪৫৫৭	৩৮৮৩	১৪২৩	৩০৯	১১৭	১০০%		২০০	৩১%	০৭/০৬/২০২২	০	১৪৫	০	৫০৯	১৮০৬
সিরাজগঞ্জ	৩২৫৫	২৬২২	১২৭৭	২০৫	২০৫	১০০%		২১৫	৫৯%	৩০/০৫/২০২২	০	১১৩	০	৪২০	৮১২
বিভাগের মোট	৩৭৪৭১	২৭২৭৫	১৪২৯১	২৮৩৪	২৮৩৪	১০০%		৩৪৩৪	৪০.৬৭%		০	৪৬৮	০	৬২৬৮	৬২৪৮

## ৫. সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন

সভায় 'ক' শ্রেণির পরিবার পুনর্বাসন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

<p>১. মুজিব শতবর্ষে ৩য় পর্যায়ের ১ম ধাপে নির্মিত গৃহে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চিহ্নিত পরিবারের অনুকূলে জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক কবুলি়ত সম্পাদন ও নামজারি সম্পন্ন করতঃ উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।</p> <p>২. ৩য় পর্যায়ের ২য় ধাপে বরাদ্দপ্রাপ্ত গৃহের নির্মাণ কাজ আগামী ৩০/০৬/২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>৩. অবশিষ্ট 'ক' শ্রেণির পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম আগামী ডিসেম্বর/ ২০২২ মাসের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে খাস জমি চিহ্নিতকরণ, বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন সম্বলিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ করতে হবে।</p> <p>৪. ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য জমি সংস্থান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২১ এর অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ</p>
---	---

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



জি এস এম জাফরউল্লাহ এনডিসি  
বিভাগীয় কমিশনার


স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২২.৩৫৯

তারিখ: ৭ চৈত্র ১৪২৮

২১ মার্চ ২০২২

সদয় অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সার্বিক/ রাজস্ব, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ৫) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/টাঁপা ইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট।
- ৬) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ৭) সিনিয়র সহকারী কমিশনার/ সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, এ কার্যালয় (ওয়েব পোর্টালে আপলোডের অনুরোধসহ)।



মোছাঃ মমতাজ মহল  
সিনিয়র সহকারী কমিশনার