

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পত্নীতলা, নওগাঁ।
www.patnitola.naogaon.gov.bd



স্মারক নং- ০৫.৪৬.৫৪৭৫.০৫০.৫৬.০২৬.১৯.২২-৪৬৭ তারিখঃ ২৬/০৮/২০২২

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের ছাড়কৃত খোক বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-৩ শাখা মহোদয়ের দপ্তরের স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০০৫(১).২০২২-২৩(৭) তারিখ:- ০৮ জুলাই ২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রাপ্ত হক মোতাবেক পূরণ পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:- ১। প্রতিবেদন = ১(এক) প্রস্থ।

(মোছা: রুমানা আফরোজ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পত্নীতলা, নওগাঁ
দূরভাষ- ০৭৪২৮-৬৩০০৪

ই-মেইল : unopatnitola@mopa.gov.bd

প্রতি,

সহকারী সচিব
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-৩ শাখা।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"


উপজেলা : পদ্মা তলা


জেলা : নওগাঁ।


১। প্রতিষ্ঠানের নাম।

২। প্রতিটি ব্লক/বিশেষ নরাম খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

ক্র.সং.	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্ত মূল্য	মুঠ মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অন্য- বিকার আনিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেয়ের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কার্য শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকৌশলিক প্রতিবেদন নাম	স্টেট/ দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (স্টেজার/ সিপিপিপি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের ট্যাক্স কর্তন করা হয়েছে কিনা	পি : ব : সি : পি : পি : হা
								আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১৯	০৫/০৮/২১	২৩.৬৭	পদ্মীতলা ইউনিয়নের অধীন (ক) শহুরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের কারিগরি পরিদর্শন কাজের নবায়ন এর ব্যক্তিগত পটিন পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মাণ (খ) গোয়াল এলাকা পরিষ্কার কাজের উদ্দেশ্যে নির্মাণ (গ) শহুরে আনিকায় পানি সরবরাহ সৌকর্যবৃত্ত অংশের পর হতে সুস্থ লাগ এর ব্যক্তিগত সৌকর্য বরণ	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৮/০২/২২	০৩/০৮/২২	০৫/০৮/২২	১৫/০৫/২২	-	কপি	সিপিপিপি	হ্যাঁ	
			নিরক্ষর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে কুর্বি জলির পানি সরবরাহের জন্য অরসিসি নিঃসরণ সরবরাহ	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০৩/০৮/২২	০৮/০৬/২২	১২/০৬/২২	-	কপি	সিপিপিপি	হ্যাঁ	
			নিম্ন ইউনিয়নের অধীন (ক) ফোনালি পানি সরবরাহ প্রকল্পের কারিগরি পরিদর্শন কাজের উদ্দেশ্যে নির্মাণ (খ) নিম্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কলমুদার সামগ্রী (ফোনালি বোর্ড, সিস্টেম স্টেট ও ফুটিল) সরবরাহ	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০৩/০৮/২২	১৭/০৮/২২	৩০/০৮/২২	-	কপি	সিপিপিপি	হ্যাঁ	
			আকবরপুর ইউনিয়নের অধীন আকবরপুর পানি সরবরাহ প্রকল্পের কারিগরি পরিদর্শন কাজের উদ্দেশ্যে নির্মাণ (খ) নিম্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কলমুদার সামগ্রী (ফোনালি বোর্ড, সিস্টেম স্টেট ও ফুটিল) সরবরাহ	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০৩/০৮/২২	২০/০৮/২২	৩০/০৫/২২	-	কপি	সিপিপিপি	হ্যাঁ	
			(ক) মালিপুর ইউনিয়নের অধীন মালিপুর পানি সরবরাহ প্রকল্পের কারিগরি পরিদর্শন কাজের উদ্দেশ্যে নির্মাণ (খ) নিম্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কলমুদার সামগ্রী (ফোনালি বোর্ড, সিস্টেম স্টেট ও ফুটিল) সরবরাহ	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৬,৩	১০০%	১০০%	"	০৩/০৮/২২	১০/০৮/২২	৩১/০৫/২২	-	কপি	সিপিপিপি	হ্যাঁ	


 ফারুক হোসেন
 উপজেলা প্রকৌশলী
 পদ্মা তলা, নওগাঁ।


 ফারুক হোসেন
 উপজেলা প্রকৌশলী
 পদ্মা তলা, নওগাঁ।


 ফারুক হোসেন
 উপজেলা প্রকৌশলী
 পদ্মা তলা, নওগাঁ।

পাতা নং-২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			ফুলপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে সুবিধিত্তির পানি পুরোধারের জন্য আরও পানি পাইপ সরবরাহ।	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৯/০২/২২	০৩/০৪/২২	০৮/০৬/২২	১২/০৮/২২	-	এসিইউ	সি/পি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পলিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ৬(ছয়)টি টিউবওয়েলের স্থাপন (খ) পলিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন নিম্না প্রতিষ্ঠানে ৪ টারবে কেবালার সামগ্রী (ফুটবল) সরবরাহ।	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৬,৩	১০০%	১০০%	"	০৩/০৪/২২	১০/০৪/২২	১২/০৬/২২	-	এসিইউ	সি/পি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নলিপুর ইউনিয়নে অটম (ক) মোটর বিদ্যুৎ মেসার্স এর বাড়ির সামনে ১টি (খ) বালকদের সুবাসনপুর ক্লাব এর মোকাবেলায় সামনে ১টি (গ) শাস্ত্রী সেকেন্ড এর বাড়ির পিকন পার্শ্ব ১টি (ঘ) পশুপুত্র প্রদানের মেসেজ ১টি (ঙ) শামসুল হাফিজের আফতাব এর মোকাবেলায় ১টি (চ) বখিমপুর কামারগড়া উজল এর মোকাবেলায় ১টি মোট ৬(ছয়)টি মাস্তুল স্থাপন।	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৬	১০০%	১০০%	"	০৩/০৪/১৮	১৮/০৪/২২	১২/০৬/২২	-	এসিইউ	সি/পি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মেদনপুর ইউনিয়নের অটম জামায়াহ মসজিদ মেদন জায়া মসজিদ পলিফ এর সীমানা প্রসার নির্মাণ।	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০		১০০%	১০০%	"	০৩/০৪/২২	১০/০৪/২২	০৯/০৬/২২	-	এসিইউ	সি/পি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			আমাইল ইউনিয়নের শিবুগিয়া টনপুর মাঠের উত্তর দিকে বন্ধার মোড় সংস্কার তিন বছার মোড় হতে চকসোলঘাটি মসজিদ পলিফ সেলিং করা।	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০৩/০৪/২২	১৮/০৪/২২	১৯/০৬/২২	-	এসিইউ	সি/পি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শিবুগিয়া ইউনিয়নের অটম জাতক জায়া বাড়ির উপর ভলপার্ট নির্মাণ।	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০৩/০৪/২২	১৯/০৪/২২	১২/০৬/২২	-	এসিইউ	সি/পি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নলিপুর ইউনিয়নের অটম মোটর বিদ্যুৎ মেসার্স এর মোকাবেলায় সুবাসন পার্শ্ব পাইপ তোল নির্মাণ।	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০৩/০৪/২২	২০/০৪/২২	২১/০৬/২২	-	এসিইউ	সি/পি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পলিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ইউনিয়নে ৬(ছয়)টি মাস্তুল স্থাপন।	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	১৬৩৮০০.০০	৬	১০০%	১০০%	"	০৩/০৪/২২	০৮/০৪/২২	১৯/০৬/২২	-	এসিইউ	সি/পি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

পাতা নং-৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			পটৌতলা ইউনিয়নের অধীন হাসানবেশপুর পূর্বপাড়া তলপুতুর সংশ্লিষ্ট রাস্তা ও কমর স্থান তফাৎে বাইত ওয়েল নির্মাণ	৩০৪৪১২.০০	২৮৯১৯১.৪০	২৮৯১৯১.০০	৮	১০০%	১০০%	২৮/০২/২২	২৯/০৪/২২	১০/০৬/২২	১৯/০৬/২২	The Daily Sun, Dhaka/ দৈনিক সোনার পেশ, মহাশাহী	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			নিরমাইলা ইউনিয়নের অধীন নামুদুবাটে বাজার সংস্থা পুতুরের ধারে প্যালাসাইডিং নির্মাণ	২৭৫৮০৪.০০	২৬২০১৩.৮০	২৬২০১৩.০০	৮	১০০%	১০০%	"	২৯/০৪/২২	০১/০৬/২২	১২/০৬/২২	-ই-	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			দিনার ইউনিয়নের অধীন (ক) ভনিগাথ এর বাড়ির নিকট পার্শ্বে ১টি কালকোর্ট নির্মাণ (খ) বৈশীপুর কবরস্থানের পার্শ্বে ১টি ইউজেন নির্মাণ (গ) হাকরহল বাজার ও ইজলি সংলগ্ন স্থানে ১টি ল্যান্ড্রিন নির্মাণ	২৬৯৩৬৪.০০	২৫৫৮৯৫.৮০	২৫৫৮৯৫.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০২/০৬/২২	১০/০৬/২২	১৯/০৬/২২	-ই-	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			আকবরপুর ইউনিয়নের অধীন বড় মানাইন কবরস্থানের রাস্তা সোলিং করণ।	২৯৭০৪৯.০০	২৮২১৯৬.৫৫	২৮২১৯৬.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০২/০৬/২২	০৯/০৬/২২	১৯/০৬/২২	-ই-	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			মাটিয়ার ইউনিয়নের অধীন বোয়ালী নিকট কাজীপাড়া ঘাসের রাস্তায় ড্রেপ নির্মাণ।	৩০১৬০৩.০০	২৮৬৫২৫.৭০	২৮৬৫২৫.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০২/০৬/২২	০৯/০৬/২২	১৯/০৬/২২	-ই-	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			কুলাপুর ইউনিয়নের অধীন (ক) ৮নং ওয়ার্ড এর পহুপুতুরের মোড় হতে খড়িকটা গ্রামে বাজার রাস্তা সংলগ্ন সাকাতঘাত টৌপীর পুতুরে বাইত স্থাপন নির্মাণ (খ) ৬নং ওয়ার্ড এর পানিগড়া গ্রামের মতিকুল এর বাড়ি হতে ইছামাক এর বাড়ি পর্কর রাস্তা সোলিং করণ।	৩৩২১৭৬.০০	৩১৫৫৬৭.২০	৩১৫৫৬৭.০০	৮	১০০%	১০০%	"	২৯/০৪/২২	০১/০৬/২২	১০/০৬/২২	-ই-	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

পাঠ্য নং-৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			পাটচারা ইউনিয়নের অধীন (ক) নামগোসালা জাকের এর বাড়ি হতে দক্ষিণে এর মোকদ্দে পর্যন্ত পোলিসি কলন (খ) নামগোসালা রেজাউলের বাড়ির সামনে রাখায় ইউক্রেন নির্মাণ	২৮১৬৫২.০০	২৬৭৫৬৯.৪০	২৬৭৫৬৯.০০	৮	১০০%	১০০%	২৯/০২/২২	০২/০৬/২২	০৯/০৬/২২	১৬/০৬/২২	The Daily Sun, Dhaka/ দৈনিক জাকের কাগজ, ঢাকা/ প্রিন্টেড সোনার গেশ, রাজশাহী		টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মজিপুর ইউনিয়নের অধীন নোণীবাড়ী নয়াপাড়া কালিনি পুকুরের উত্তর পাশে রাখায় গাইড লেপ নির্মাণ।	২১২৪৬৭.০০	২০১৮৪৩.৬৫	২০১৮৪৩.০০	৮	১০০%	১০০%	"	৩০/০৫/২২	০৬/০৬/২২	১৬/০৬/২২	-ঐ-	একিডেই	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			খোমনগার ইউনিয়নের অধীন জাম্বাম হরকত মেদুর আতা এটিম খানার বিড়ি এর আরসিনি কলাম নির্মাণ।	২৮৯৯০৯.০০	২৭৫৪১৩.৫৫	২৭৫৪১৩.০০		১০০%	১০০%	"	২৯/০৫/২২	০৫/০৬/২২	১৬/০৬/২২	-ঐ-	একিডেই	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			আমোহিত ইউনিয়নের অধীন খামনতুড়ি গ্রামে খামনতুড়ি ট্রার হতে দক্ষিণাঙ্গী রাখা সোলিং কবন।	৩০৭৭২.০০	২৯২৩২৬.৪০	২৯২৩২৬.০০	৮	১০০%	১০০%	"	২৯/০৫/২২	০৫/০৬/২২	১৬/০৬/২২	-ঐ-	একিডেই	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শিরাড়া ইউনিয়নের অধীন (ক) নকীপুর গ্রামীন রাস্তায় বামন খাপরা পুকুরের পশ্চিম পাশে ইউক্রেন (০.৪৭৫x০.৬০০মি:) নির্মাণ (খ) নকীপুর গ্রামীন রাখার আতাউর এর বাড়ির দক্ষিণ পাশে ইউক্রেন (০.৪৭৫x০.৬০০মি:) নির্মাণ (গ) হেপুকুরিয়া মন্ডিরের দক্ষিণ পাশে দ্বৈন নির্মাণ (ঘ) নীতল মাসেক মাটির এর বাড়ির সামনে গালাসাইড নির্মাণ	৩১৫৪০৯.০০	২৯৯৬৩৮.৫৫	২৯৯৬৩৮.০০	৮	১০০%	১০০%	"	২৯/০৫/২২	০৭/০৬/২২	১৮/০৬/২২	-ঐ-	একিডেই	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মাটিপুর ইউনিয়নের অধীন পরানপুর গ্রাম-পরাণপুর দুর্গা মন্দির পর্যন্ত সড়ক এইচ বি বি কবন।	১৫০০০০.০০	১৪২৫০০০.০০	১৪২৫০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	"	২৯/০৫/২২	০৫/০৬/২২	১৮/০৬/২২	-ঐ-	একিডেই	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩% নদী উন্নয়ন কোয়ার্টা-২৭ টি সেলাই মেশিন সরবরাহ।	২১৩০৩০.০০	২১৩০৩০.০০	২১৩০৩০.০০	৪	১০০%	১০০%	"	১৩/০৩/২২	০১/০৬/২২	১৬/০৬/২২	-ঐ-	একিডেই	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

৪

৭

৯

পাতা নং-৫

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			যোমনার ইউনিয়নের অধীন কোকালী পাঙ্গা রাস্তা হতে কোকালী এয়াডিয়া মসজিদ পথ, রাস্তা সেতুিং করণ ও ইউট্রেন নির্মাণ।	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৮/০৪/২২	২২/০৪/২২	০৭/০৬/২২	১৯/০৬/২২	-	একক	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			যোমনার ইউনিয়নের অধীন খানাই হাতির মোড় রাস্তার এইচ বি বি হতে খানাই (বিষ্ণুপুর) রাস্তা সেতুিং করণ ও ইউট্রেন নির্মাণ।	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	"	২২/০৪/২২	০০/০৪/২২	২২/০৬/২২	-	একক	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ক) গণদপ্তর জিনিস-মোকদ্দামা মিসি সড়কের ২২৯৭ মিটার টেইমেজে ০.৬২৫ X ০.৬০০ মিটার ইউট্রেন নির্মাণ (খ) মাজারি হাট-ফতেপুর সড়কের পুঞ্জের ধারে শালানাইতিং করণ (গ) বরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুঞ্জের ধারে শালানাইতিং করণ	৫৪৩৩৩০.০০	৫৪৩৩৩০.০০	৫৪৩৩৩০.০০	৪	১০০%	১০০%	"	২২/০৪/২২	২২/০৪/২২	২২/০৬/২২	-	একক	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ক) মূহুল নতিবর্ধি বিদ্যালয়ের পুঞ্জের ধারে শালানাইতিং নির্মাণ (খ) পল্লীতলা উপজেলা যাত্রা কমপ্লেক্স অধনে UFPO অফিসে এটাট টমসেট নির্মাণ (গ) চকনিরবিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার উপকরণ সরবরাহ ও রূপন (ঘ) পল্লীতলা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে খেলাধুলার সামগ্রী (ফুটবল ও ভলিবল) সরবরাহ	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	"	২২/০৪/২২	২২/০৪/২২	২২/০৬/২২	-	একক	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পল্লীতলা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৪টি নলচূপ স্থাপন।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	"	০১/০৬/২২	০১/০৬/২২	২০/০৬/২২	-	একক	সিবিপিএস	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			অনুসংগীত ও তদারকী খরচ	৯৪৬৮০.০০	৯৪৬৮০.০০	৯৪৬৮০.০০		১০০%	১০০%	"				-	একক	সরাসরি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সাক্ষরকৃত অর্থ: পল্লীতলা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে খেলাধুলার সামগ্রী (নেটসহ ভলিবল, ফুটবল ও সারানাম বোর্ড) সরবরাহ।	২৩৪৩৭৮.০০	২৩৪৩৭৮.০০	২৩৪৩৭৮.০০	৩	১০০%	১০০%	"	২২/০৪/২২	৩০/০৪/২২	২২/০৬/২২	-	একক	আর এফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
এডিপি মোক/বিশেষ স্বাক্ষর সর্বমোট =				৯৭০২৩৭৮.০০	৯৪৬৮০০.০০	৯৪৬৭৯৯৪.০০													

৫

৭

৮

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উপজেলাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং- ২২১০০০০৪০০) খোক বরাদ্দ হতে করোনা তাহিরাস বিস্তারপ্রদকল্পের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা খাত হতে বরাদ্দ

২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি বিকল্প)			বাছাবিহীন প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতি		আম-বিকার কালিকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যসম্পন্নতার তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকৌশিক পরিকল্পনার নাম	স্টেট/নর	কোন পর্যায়তে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (স্টেডার/সিটিসি/সিটিসি)	জামানত, আয়কর, আটোর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতক পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রম	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়	চুক্তিবদ্ধ	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	কৌত (%)										
১	১৬/৮/২১	৪.১৭	করোনা তাহিরাস প্রতিরোধে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য (ম্যাচ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এন্টিসেপটিক সাবান, পালস অক্সিমিটার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, থার্মাল স্ক্যানার) মাল্যামাল সরবরাহ।	৪১৭০০০.০০	৪১৭০০০.০০	৪১৭০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		১৮/১০/২১	০১/১১/২১	১৫/১১/২১	-	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
সর্বমোট =				৪১৭০০০.০০	৪১৭০০০.০০	৪১৭০০০.০০													

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

৩। রাজ্য খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন:
উন্নয়ন তহবিল (রাজ্য উন্নয়ন) এর অর্থ

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (রাজ্য) বিবরণী			ব্যয়বাহিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সাংকে SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অ্যা-বিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কর্মসম্পন্নতার তারিখ	কাজ অবসরের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	একবার্ষিক পরিবর্তন নাম	ওয়ে/নর	কোন পদ্ধতিতে ব্যয়বাহনে করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপিপি)	জামানত, অফসেট, ডায়েরি ট্যাক কর্তন করা হয়েছে কিনা	সিপিপিপি/ ২০০৮ অনুযায়ী সৃষ্টি প্রকল্পের নির্দেশনা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	স্বীকৃত মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৮০.১২	-	৮০.১২	পট্টাভাড়া ইউনিয়নের অধীন হাশানকোপুর পশ্চিমপাড়া পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন ও ইউট্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২১	০৭/১০/২১	১৪/১০/২১	২০/১১/২১	-	এলবিইউ	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নিরমাইল ইউনিয়নের অধীন পাতালশালী মন্ডিনপাড়ায় সাব-মার্সিয়াল পাম্প স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	"	০৩/১০/২১	২৪/১০/২১	২০/১১/২১		এলবিইউ	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			দিবর ইউনিয়নের অধীন চক সনাতন গ্রামের মিঠামুর রহমান এর বাড়ির পূর্ণ পার্শ্ব পানি সরবরাহের জন্য সাব-মার্সিয়াল পাম্প স্থাপন (১৫০০ লিটার পানির টাঙ্ক সহ)।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	"	০৩/১০/২১	১৪/১০/২১	২০/১১/২১		এলবিইউ	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১) অক্ষরপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম/প্রতিমানে কোলাপুর সামগ্রী (সুটবল, কোরাম বোর্ড) সরবরাহ (২) অক্ষরপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে আরসিসি সিং পাইপ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	"	০৩/১০/২১	১৮/১০/২১	১৭/১১/২১		এলবিইউ	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মাটিমুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ৮টি সলকুপ স্থাপন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	"	০৩/১০/২১	০৫/১০/২১	২০/১১/২১	-	এলবিইউ	সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

৪

৫

৬

পাতা নং-৮

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			কুমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা (ক) ভূমির সামনে ১টি (খ) সুবর্ণপুর বেলোনে এর বাড়ির সামনে ১টি (গ) পলকপুরে মুসলিমের বাড়ির বাগান পশ্চিম পাড় কলিমিয়ার বেলনে ১টি (ঘ) চকমোমিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর বাড়ির সামনে ১টি (ঙ) ফুটবলফিল্ড চিকরা পাড়া মাথের এর বাড়ির সামনে ১টি (চ) পানিওয়া সিনিক এর বাড়ির সামনে ১টি (ছ) মহিমাপুর রপনপুর এর বাড়ির সামনে ১টি (জ) খোমিনার মনতলা গ্রামের এর বাড়ির সামনে ১টি (ঝ) চমমুনি সুমির এর বাড়ির সামনে ১টি ও (এক) সুবর্ণপুর আধিকারী পাড়া সন্যাসী এর বাড়ির সামনে ১টি মোট ১০(দশ)টি মালকুল স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২১	০৩/১০/২১	১০/১০/২১	২০/১১/২১	-	১০	সিবিএনপি	১৮	১৯	২০
			পাটিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা (ক) পাটিল্লাই হিন্দুপাড়া মোড়ে আ: জলিল এর মোকামের সামনে ১টি (খ) রসনানাই পূর্ব পাড়া আ: সালিম এর বাড়ির সামনে ১টি (গ) রসনানাই পূর্বপাড়া সার এর বাড়ির সামনে ১টি (ঘ) রসনানাই পশ্চিমপাড়া মহল্লার এর বাড়ির সামনে ১টি (ঙ) মাদারনেসা মোকামের মোসল সারার এর বাড়ির সামনে ১টি (চ) কাশিমুর ফকাহীরা মসজিদের সামনে ১টি (ছ) আমিনাবাদ ফরিন এর বাড়ির সামনে ১টি (জ) রসনানাই পশ্চিমপাড়া এর বাড়ির সামনে ১টি মোট ৮(আট)টি মালকুল স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	-	০৩/১০/২১	০৪/১০/২১	২০/১১/২১	-	১০	সিবিএনপি	১৮	১৯	২০

৬


৮


৯


প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধাঃ (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?) হ্যাঁ

ক্র. নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা এডিপি/স্বাক্ষর	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল		প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়/ধরন				রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়									
					এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি/কোম্পানি কন্ট্রোল ও মোট টাকার		রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/কোম্পানি কন্ট্রোল ও মোট টাকার		গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট (৯-১০)	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	
					৫	৬	৭	৮										৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪ (১২+১৩)	১৫				
		এডিপি/ বিশেষ/ করোনামা	আরম্ভ	সম্পন্ন	টেন্ডার	সিপিপি/ কোম্পানি/ সরাসরি ক্রয়	টেন্ডার	সিপিপি/ কোম্পানি/ সরাসরি ক্রয়										
১	যোগাযোগ (রাস্তাঘাট ইত্যাদি)	২২ টি	০৫ টি		১৮ টি ৬৯.৮০১ ০১ টি ৪.১৭	১৫ টি ২৪.৮৭৮	৫টি ৪০.০০	১৮ টি ২৯.৮৩৯	৮০.১২৬	-	৮০.১২৬	৭৫.৮৩৯	৪.২৮৭	-	এডিপি- ৯৪.৬৮ করোনামা- ৪.১৭	৯৪.৬৮ ৪.১৭	৯৪.৬৭৯ ৪.১৭	
২	পানীয় জল ও পর্যটন	১১ টি	১০ টি															
৩	শিক্ষা	০১ টি	-															
৪	ভৌত অবকাঠামো	১৪ টি	১৩ টি															
৫	বাস্তবায়নের ও নগর কল্যাণ	০২ টি	-															
৬	আনুষঙ্গিক	০১ টি	০১ টি															
সর্বমোট =		৫১ টি	২৯ টি	২২/০৯/২০	২৮/০৬/২১	১৯টি ৭২.৬৭১	১৫ টি ২৪.৮৭৮	৫টি ৪০.০০	১৭ টি ২৯.৮৩৯	৮০.১২৬	-	৮০.১২৬	৭৫.৮৩৯	৪.২৮৭	-	৯৮.৮৫	৯৮.৮৫	৯৮.৮৪৯

- ৫। প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং- (১) যোগাযোগ (রাস্তাঘাট ইত্যাদি) (২) পানীয় জল ও পর্যটন (৩) শিক্ষা (৪) ভৌত অবকাঠামো (৫) বাস্তবায়ন ও সমাজ কল্যাণ
 ৬। সার্বিক মন্তব্যঃ (এডিপি খোক বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগতমান বিষয়ে সংস্থার সুস্পষ্ট মতামত)- সন্তোষজনক
 ৭। প্রতিবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র প্রেরণ করা হলোঃ-
 (ক) এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ খাতে আয়-ব্যয়ের খাতগোষ্ঠী হিসাব ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট :
 (খ) রাজস্ব খাতে আয়-ব্যয়ের খাতগোষ্ঠী হিসাব ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট :


 হিসাব রক্ষক
 এন জি ই ডি
 পল্লীতলা, নওগাঁ।


 সৈকত দাশ
 উপজেলা প্রকৌশলী
 পল্লীতলা, নওগাঁ।


 মোর্জা কামাল আফরোজ
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 নারায়ণপুর, নওগাঁ।
 নীল: