



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)  
পাবনা  
Email: eedpabna@gmail.com



বিষয়ঃ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত পাবনা জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিবরণী।

জেলার নাম: পাবনা

তারিখঃ জানুয়ারি/২০২৩ খ্রিঃ

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম  | প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা<br>প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | দরপত্র মূল্য<br>মোট (লক্ষ<br>টাকায়) | প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা<br>প্রতিষ্ঠানের কাজের<br>সংখ্যা | সমাপ্তকৃত<br>সংখ্যা | চলতি কাজ<br>সমূহের সংখ্যা | মন্তব্য  |
|--------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|--|
| (i)          | (ii)   | (iii)                                      | (iv)                                 | (v)   | (vi)                | (vii)                     | (viii)   |
| ১            | “নির্বাচিত বে-সরকারি মাধ্যমিক<br>বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প<br>(৩০০০ স্কুল)   | ৫০   | ১৩৪৫০.০৪                             | ৫০  | ৪৬                  | ৪                         | গড় অগ্রগতি ৯৯%।   |
| ২            | ৩০০০ স্কুলের ফার্নিচার   | ৫০   | ৮৭৭.০২                               | ৫০  | ৩                   | ৪৩                        | ৪ টি প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্রের দরপত্র আহবান করতে হবে।   |
| ৩            | “নির্বাচিত বে-সরকারি মাধ্যমিক<br>বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ”<br>শীর্ষক প্রকল্প (৩২৫০ স্কুল)   | ৫২   | ৫৭১৩.৪৫                              | ৫২  | ৪৪                  | ৭                         | পুনঃদরপত্র প্রক্রিয়াধীন – ০১ টি।  |
| ৪            | “নির্বাচিত বে-সরকারি মাধ্যমিক<br>বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ”<br>শীর্ষক প্রকল্পের আসবাবপত্র সরবরাহ   | ৫২   | ৩৮৫.৫৭                               | ৫০  | ৪২                  | ১                         | ২ টির কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন। ৭ টির দরপত্র আহবান করতে হবে।  |
| ৫            | “নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক<br>প্রকল্প   | ৩০   | ৮৫৭৩.১৮                              | ৩০  | ০৮                  | ২০                        | ১টি কাজের কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন। গড় অগ্রগতি ৮২%।<br>১ টির কাজ শুরু হয়নি।   |
| ৬            | “তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার<br>মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বে-সরকারি<br>কলেজসমূহের উন্নয়ন”।<br>(৪ তলা একাডেমিক ভবন এবং উর্ধ্বমুখী<br>সম্প্রসারণ কাজ) (১ম ও ২য় পর্যায়) | ৩৭   | ৪০১৯.৫৯                              | ৩৭  | ৩৩                  | ৪                         | গড় অগ্রগতি ৮৩%।   |
| ৭            | “কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরধীন ৬৪ টি<br>টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সক্ষমতা<br>বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্প  | ০১   | ৭৩১.৫৮                               | ০১  | ---                 | ০১                        | ফিনিশিং কাজ চলিতেছে। সকল ফ্লোরের ঢালাই সম্পূর্ণ হয়েছে।<br>অগ্রগতি ৭০%।  |
| ৮            | “১০০টি উপজেলায় একটি করে<br>টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি)<br>স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প  | ০১   | ১৫৯৫.৯০                              | ০১  | ০১                  | ---                       | কার্জটি সমাপ্ত করে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুনঃ প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে।<br>অনুমতি সাপেক্ষে চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হবে। |
| ৯            | “আইসিটি কলেজ রাস্তা নির্মাণ”   | ৩৭   | ১২২.০৮                               | ২৭  | ১৪                  | ১২                        | ৭টি প্রতিষ্ঠানে রাস্তার প্রয়োজন নেই। ৪টি রাস্তা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক<br>ভবন নির্মাণ কাজের সংগে সংযুক্ত।                  |
| ১০           | “সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার<br>সুযোগ সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প  | ০২   | ৭৮৯.০৩                               | ০২  | ০১                  | ০১                        | ১টি সমাপ্ত হয়েছে। অপরটির অগ্রগতি ৩০%।   |