



সেকশন ৩
ছক-১


মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪র্থ ত্রৈমাসিক(এপ্রিল/২০২৩ থেকে জুন/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন
জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।


কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (এপ্রিল/২০২৩ থেকে জুন/২০২৩)
১	২	৩	৪	৫	৬
[১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	[১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ	[১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা ২.০০
		[১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	অর্জন ৩.৩৯৫
		[১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা ৮.০০
		[১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	সমষ্টি	মিঃ	অর্জন ৯.৩২০
		[১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা ৩০.০০
		[১.৪] বহুমুখী সাইক্লোন শেটার নির্মাণ	সমষ্টি	মিঃ	অর্জন ৩৫.৪৩৬
		[১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা ২১০.০০
		[১.৬] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	সমষ্টি	সংখ্যা	অর্জন ১২৪.৯০
		[১.৭] সবুজায়ন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা ২
		[১.৮] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	সমষ্টি	সংখ্যা	অর্জন ০
	[১.৯] নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (অন পেভমেন্ট)	সমষ্টি	লক্ষ	লক্ষ্যমাত্রা ১০	
	[১.১০] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	সমষ্টি	জনদিবস	অর্জন ২	
		[১.১০.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা ১
		[১.৮.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	অর্জন ০
		[১.৯.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক (অন পেভমেন্ট)	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা ৯০.০০
		[১.১০.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	অর্জন ৮৬.৬৬২
			সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা ৯০.০০
			সমষ্টি	মিঃ	অর্জন ১৫০.৮৯
			সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা ২৭০.০০
			সমষ্টি	মিঃ	অর্জন ৭২৮.৬০

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (এপ্রিল/২০২৩ থেকে জুন/২০২৩)
১	২	৩	৪	৫	৬
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য					
[২] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	[২.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন	[২.১.১] খননকৃত সেচ খাল	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন ৬.০০ ০.০০
	[২.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	[২.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাঁধ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন ০.০০ ০.০০
	[২.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/ সংস্কার	[২.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন ২ ০
[৩] প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন	[৩.১] পরিকল্পিত টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন	[৩.১.১] ইজিপি মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত দরপত্র	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন ২০০ ২৩০


উপ-সহকারী প্রকৌশলী
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
এলজিইডি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।


সহকারী প্রকৌশলী
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
এলজিইডি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।


সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
এলজিইডি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।


২০২৩.০৬.০৭/২৩
নির্বাহী প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তর
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।