

এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ
(প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর/২০২৩ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	এডিপি ভুক্ত প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রতিবেদনামীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		প্রকল্পের আরম্ভ হতে প্রতিবেদনামীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বছরে অগ্রগতি (শতকরা হারে) %	কিন্তু ছাড় অনুযায়ী চলতি বছরে অগ্রগতি (শতকরা হারে) %	ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি	
		মোট স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	কিন্তু	টাকা	মোট স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)			আর্থিক (শতকরা হারে)	বাস্তব (শতকরা হারে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩ (৫+১১)	১৪	১৫=(১১/৭)* ১০০	১৬=(১১*১০০) /১০	১৭=(১৩/৩) *১০০	১৮
১	নলকা-সিরাজগঞ্জ শহর অংশ (শহিদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হতে কাটা ওয়াপদা মোড় পর্যন্ত)৪ লেনে উন্নীত করণকরণ ও অবশিষ্ট অংশ ২ লেনে উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প প্রকল্প ।	৩২৭২৯.৭৭		৩০৫০১.৭৬	০.০০	২১০০.০০	২১০০.০০	৯	৯২৫.০০			৩০৫০১.৭৬		০.০০%		৯৩.১৯%	৯৪.০০%
২	উদ্ভাড়া রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ (বিশেষ সংশোধিত) ।	১০০৭৩.৪৩	-	৬৯৬০.১৫	-	২৩০০.০০	২৩০০.০০					৬৯৬০.১৫		০.০০%		৬৯.০৯%	৭২.০০%
৩	সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)ধুনট (সোনামুখি) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (১ম সংশোধিত) ।	১০২৮৬১.১৯		৪০০২২.৬৩		৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৯	৭৪৯৯.০০	১৪০৭.৪৭		৪১৪৩০.১০		৪.৬৯%		৪০.২৮%	৪২.০০%