

রাজশাহী বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির তথ্যাদি

অর্থ বছর : ২০২২-২০২৩ ইং

প্রতিবেদনের তারিখ : ১২/০৭/২০২৩ ইং।

ৱেবসাইট : www.rk.gov.bd

(কোটি টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম, মেয়াদকাল ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ	জেলার নাম	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (Cumulative Estimated cost)	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত চুক্তিমূল্য (Cumulative Contract Value)	জুন-২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (Cumulative Expenditure)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয় নির্বাহের জন্য চুক্তি মূল্য	২০২২-২৩ অর্থ বছরে জেলার এডিপি জয়গিরি (প্রতিশত)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ মোট অর্থ প্রাপ্তি	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ মোট অর্থ ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের G/M/C/AMM/Z (জেলার ক্ষেত্রে প্রতিশত বরাদ্দের সাপেক্ষে) %	রাজশাহী বিভাগে প্রকল্পের হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি কোটি টাকায় (%)	জেলার *ব্যাকলগ স্কিমের সংখ্যা	মন্তব্য
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=8+12	15	16
(ক) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় :															
১	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CIBRR) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) cki cilPj K t Rbie gbRjzj: Ajj g mnil Ktj	৬৪৫৭.১৯		রাজশাহী	৫.৯১	৫.৯১	৫.৬৬	০.২৫	০.১৯	০.১৯	০.১৯	১০০%	5.85	০	
প্রকল্প মোট :		6457.19	0.00		5.91	5.91	5.66	0.25	0.19	0.19	0.19	100%		0	
৩	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GRDRIDP) (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১)	৬২৩.২৭		রাজশাহী	১০৬.৪৩	৯৮.২৮	৮৯.৬৩	৮.৬৫	০.৬৯	১.২৯	১.২৯	১৮৬%	90.92	২	2 nos cancelled
প্রকল্প মোট :		623.27	0.00		106.43	98.28	89.63	8.65	0.69	1.29	1.29	186%		2	
৫	২২৪১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (CRMIDP) জুলাই/১৭ হতে জুন/২২) cki cilPj K t জনাব স্বপন কাপ্তি পাল।	১৬৯১.০০		রাজশাহী	২৩.৮৫	২১.১০	৬.৬৮	১৪.৪২	৪.০০	৬.৫৫	৬.৫৫	১৬৪%	13.23	০	1 nos cancelled
প্রকল্প মোট :		1691.00	0.00		23.85	21.10	6.68	14.42	4.00	6.55	6.55	164%		0	
৬	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১) cki cilPj K t জনাব মোঃ শফিকুর রহমান।	৬৬৫.৬১		রাজশাহী	৪.৭০	৩.৮২	০.০০	৩.৮২	১.৯০	১.৯০	১.৯০	১০০%	1.90		
প্রকল্প মোট :		665.61	0.00		4.70	3.82	0.00	3.82	1.90	1.90	1.90	100%		0	

(কোটি টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম , মেয়াদকাল ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ	জেলার নাম	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (Cumulative Estimated cost)	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত চুক্তিমূল্য (Cumulative Contract Value)	জুন-২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (Cumulative Expenditure)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয় নির্বাচনের জন্য চুক্তি মূল্য	২০২২-২৩ অর্থ বছরে জেলার এডিপি জয়গিরি (প্রতিশ্রুত)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ মোট অর্থ প্রাপ্তি	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের GWWCI AMWZ (জেলার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত বরাদ্দের সাপেক্ষে) %	রাজশাহী বিভাগে প্রকল্পের হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি কোটি টাকায় (%)	জেলার *ব্যাকলগ স্কিমের সংখ্যা	মন্তব্য
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=8+12	15	16
৮	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২) cKf ciiPj K t Rbie brCg Dfxb igqrj	২১১৫.৯৬		রাজশাহী	২৮৩.৯৮	২৯৬.৮৭	১৭৪.৭৭	১২২.১০	৩০.০০	৫৮.৪৫	৫৮.৪৫	১৯৫%	233.22	১০	3 nos cancelled
প্রকল্প মোট :		2115.96	0.00		283.98	296.87	174.77	122.10	30.00	58.45	58.45	195%		10	
১০	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২১) cKf ciiPj K t জনাব আবুল বাছেদ মোহাম্মদ রেজাউল বারী।	২৭৮৫.১৮		রাজশাহী	৩৩.১২	২৯.৭৬	২৩.৯০	৫.৮৬	৫.৭৫	৫.৮৯	৫.৮৯	৯৫%	29.39	০	
প্রকল্প মোট :		2785.18	0.00		33.12	29.76	23.90	5.86	5.75	5.49	5.49	95%		0	
১১	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১) cKf ciiPj K t সৈয়দ আব্দুর রহিম।	৩৫১৬.০০		রাজশাহী	৮৬.১০	৭৭.২৭	৬৫.০৩	১২.২৪	১০.০০	১২.০০	১২.০০	১২০%	7703.00%	৫	
প্রকল্প মোট :		3516.00	0.00		86.10	77.27	65.03	12.24	10.00	12.00	12.00	120%		5	
12	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৪) cKf ciiPj K t জনাব মোঃ সেলিম মিয়া।	2021.87		রাজশাহী	২০.৬০	১৮.৫৮	৫.৭০	১২.৮৮	৬.০০	২.৬৪	২.৬৪	৪৪%	8.34	0	1 nos cancelled
প্রকল্প মোট :		2021.87	0.00		20.60	18.58	5.70	12.88	6.00	2.64	2.64	44%		0	

(কোটি টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম , মেয়াদকাল ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ	জেলার নাম	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (Cumulative Estimated cost)	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত চুক্তিমূল্য (Cumulative Contract Value)	জুন-২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (Cumulative Expenditure)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয় নির্বাচনের জন্য চুক্তি মূল্য	২০২২-২৩ অর্থ বছরে জেলার এডিপি jygnlv (প্রতিশ্রুত)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ মোট অর্থ প্রাপ্তি	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের GwMci AMMz (জেলার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত বরাদ্দের সাপেক্ষে) %	রাজশাহী বিভাগে প্রকল্পের হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি কোটি টাকায় (%)	জেলার *ব্যাকলগ স্কিমের সংখ্যা	মন্তব্য
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=8+12	15	16
১৩	২২৪৩০০৩০০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩ (RERMP-3) (জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৩) ckf ciiPjK t Rbie mij gr knx	1723.15		রাজশাহী	২৬.৮	২৬.৮	৬.৫৪	২০.২৬	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৪	১০০%	12.98		
প্রকল্প মোট :		1723.15	0.00		26.80	26.80	6.54	20.26	6.44	6.44	6.44	100%		0	
১৪	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) (জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৪) ckf ciiPjK t মোহাম্মদ রহমুল আমিন খান	6476.65		রাজশাহী	৮৮.৫৫	৬৬.৮৬	৩.৬০	৬৩.২৬	১২.০০	২৫.০২	২৫.০২	২০৯%	28.62	6	
প্রকল্প মোট :		6476.65	0.00		88.55	66.86	3.60	63.26	12.00	25.02	25.02	209%		6	
১৫	ঘূর্ণিঝড় আফান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (CAFDRIP) (অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৩) ckf ciiPjK t জনাব মোহাঃ রেজাউল করিম	5905.59		রাজশাহী	১২.৩৭	১১.০৩	১.৪৪	৯.৫৯	২.০০	৩.৪৫	৩.৪৫	১৭৩%	4.89	0	
প্রকল্প মোট :		5905.59	0.00		12.37	11.03	1.44	9.59	2.00	3.45	3.45	173%		0	
১৭	২২৪২৪৯৭০০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP) (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩) ckf ciiPjK t জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম।	৩৬৬৭.৪২		রাজশাহী	২৫৯.১৪	২৫৩.৬৪	১৪৮.৩০	১০৫.৩৪	৫০.০০	৫৯.৫৬	৫৯.৫৬	১১৯%	207.86	০	
প্রকল্প মোট :		3667.42	0.00		259.14	253.64	148.30	105.34	50.00	59.56	59.56	119%		0	

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম , মেয়াদকাল ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ	জেলার নাম	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (Cumulative Estimated cost)	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত চুক্তিমূল্য (Cumulative Contract Value)	জুন-২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (Cumulative Expenditure)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয় নির্বাচনের জন্য চুক্তি মূল্য	২০২২-২৩ অর্থ বছরে জেলার এডিপি জয়গিরি (প্রতিশ্রুত)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ মোট অর্থ প্রাপ্তি	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের GWWCI AMMIZ (জেলার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত বরাদ্দের সাপেক্ষে) %	রাজশাহী বিভাগে প্রকল্পের হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি কোটি টাকায় (%)	জেলার *ব্যাকলগ স্কিমের সংখ্যা	মন্তব্য
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=8+12	15	16
১৮	২২৪২৪৬৭০০-প্রোহাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজস (SupRB) সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান (অধ্যক্ষ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী।	৪৯৭১.০০		রাজশাহী	২৯.৪২	২৭.৫৩	০.১৮	২৭.৩৫	২৫.৯৭	৬.৪২	৬.৪২	২৫%	6.60		
প্রকল্প মোট :		4971.00	0.00		29.42	27.53	0.18	27.35	25.97	6.42	6.42	25%		0	
সেক্টর ৪ গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী															
২১	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (UTMIDP) (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২) কি চিপি জি কি জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম।	১৪১৪.০০		রাজশাহী	১৩.২২	১২.৩৬	৫.৬০	৫.৬০	২.০০	২.৩৭	২.২৭	১১৪%	7.87		
প্রকল্প মোট :		1414.00	0.00		13.22	12.36	5.60	5.60	2.00	2.37	2.27	114%		0	
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব সেক্টর - সেচ)															
২৩	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (SSWRDP) (জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১) কি চিপি জি কি জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ।	৪৯৮.৯০		রাজশাহী	১০.০১	৭.৮৩	৩.৯২	৩.৯১	০.৩৬	২.৯৬	২.৯৬	৮২২%	6.88		
প্রকল্প মোট :		498.90	0.00		10.01	7.83	3.92	3.91	0.36	2.96	2.96	822%		0	
24	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় প্রকল্প মোট =	45962.79	0.00		1004.20	957.64	540.95	415.53	157.30	194.72	194.62	#DIV/0!			
(খ) সমাজসেবা মন্ত্রণালয় ৪															
(গ) মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় ৪															
২	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (CUMCP) কি চিপি জি কি জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম।	১২২৩.৫৩	০.০০	রাজশাহী	২৪.৬৬	২২.৭৭	২০.১৩	২.৬৪	২.৩৪	২.৩৭	২.৩৭	১০১%	22.50		

(কোটি টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম , মেয়াদকাল ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ	জেলার নাম	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (Cumulative Estimated cost)	প্রকল্পের শুরু হতে হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত চুক্তিমূল্য (Cumulative Contract Value)	জুন-২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (Cumulative Expenditure)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে ব্যয় নির্বাচনের জন্য চুক্তি মূল্য	২০২২-২৩ অর্থ বছরে জেলার এডিপি জয়গিরি (প্রতিশ্রুত)	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ মোট অর্থ প্রাপ্তি	২০২২-২৩ অর্থ বছরে হালনাগাদ ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের GWWci AMWZ (জেলার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত বরাদ্দের সাপেক্ষে) %	রাজশাহী বিভাগে প্রকল্পের হালনাগাদ ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি কোটি টাকায় (%)	জেলার *ব্যাকলগ স্কিমের সংখ্যা	মন্তব্য
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13	14=8+12	15	16
	প্রকল্প মোট :	1223.53	0.00		24.66	22.77	20.13	2.64	2.34	2.37	2.37	101%		0	
৩	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প। (CHSMMP) ০কি ০০পিজকি জনতার সাংসাহসর সাক্ষিম।	১৭৮.৯৮	০.০০	রাজশাহী	২.৯৩	২.৮২	১.৭৭	১.০৫	০.৪৭	০.৪০	০.৪০	৮৫%	2.17	০	
	প্রকল্প মোট :	178.98	0.00		2.93	2.82	1.77	1.05	0.47	0.40	0.40	85%		0	
3	মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় প্রকল্প সর্বমোট =	1402.51	0.00		27.59	25.59	21.90	3.69	2.81	2.77	2.77	1.86		0	
(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয় ৪															
১	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) (জুলাই/২০১৬ থেকে জুন/২০২০)	৭৩১.০০	০.০০	রাজশাহী	১০.৩৩	৯.৪৬	৮.৭৯	০.৬৭	০.১৬	০.১৬	০.১৬	১০২%	8.95	০	
1	ভূমি মন্ত্রণালয় প্রকল্প মোট :	731.00	0.00		10.33	9.46	8.79	0.67	0.16	0.16	0.16	102%			
29	সকল মন্ত্রণালয় প্রকল্প সর্বমোট =	48096.30	0.00		1042.12	992.69	571.64	419.89	160.27	197.65	197.55			0	