

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী  
রাজস্ব শাখা



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেকশন-৩ এর ২.৭ অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি  
তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার মার্চ-২০২১ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: হুমায়ুন কবীর বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	১৫ মার্চ ২০২১ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:৪৫ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষ ও জুম সফটওয়্যারের মাধ্যমে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সম্মেলন কক্ষে ও জুম ক্লাউড মিটিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” বাস্তবায়ন করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। সভাপতি অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগকে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদানের বিষয়ে অনুরোধ করেন।

## ২. বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

সভায় ফেব্রুয়ারি-২০২১ মাসের কার্যবিবরণী পঠিত হয় এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃষ্টিকরণ করা হয়।

## ৩. বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ফেব্রুয়ারি-২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
০১	১৫/০২/২০২১ খ্রি.	০৭ টি	৬ টি	৮৬%

অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং জেলা প্রশাসকগণ সচেষ্ট আছেন মর্মে সভায় অবহিত করা হয়। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী এ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক হতে প্রাপ্ত ‘ক’ শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণের বিষয়ে সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। রাজশাহী বিভাগের সকল জেলার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য ২য় পর্যায়ে গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

## ৪. মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের (‘ক’ শ্রেণি) জন্য ২য় পর্যায়ে গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

সংক্রান্ত ছক:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মোট বরাদ্দকৃত ঘরের সংখ্যা	নির্মিত ঘরের সংখ্যা	নির্মাণাধীন ঘরের সংখ্যা	নির্মাণাধীন ঘরের কাজের অগ্রগতি (%)				কবুলিয়ার সম্পন্ন হয়েছে এমন ঘরের সংখ্যা		মন্তব্য
					মাটির কাজের অগ্রগতি	ইট গাঁথুনির অগ্রগতি	ছাউনির অগ্রগতি	রং/ফিনিশিং কাজের অগ্রগতি	সম্পন্ন হয়েছে	প্রক্রিয়াধীন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
	পবা	৫০	-	১৫		৩০%	৩০%	-	-	-	-

রাজশাহী	মোহনপুর	১০	-	০৮	বরাদ্দ পাওয়া যায় নি	৮০%	৮০%	-	-	-	-
	গোদাগাড়ী	৪০৩	-	১৭০		৪২%	৪২%	-	-	-	-
	তানোর	১০৫	-	৪০		৩৮%	৩৮%	-	-	-	-
	পুঠিয়া	৮০	-	৩০		৩৭%	৩৭%	-	-	-	-
	দুর্গাপুর	১৪	-	০৯		৬৪%	৬৪%	-	-	-	-
	চারঘাট	১০	-	০৪		৪০%	৪০%	-	-	-	-
	বাঘা	২০	-	০৬		৩০%	৩০%	-	-	-	-
	বাগমারা	৭৭	-	২৫		৩২%	৩২%	-	-	-	-
	জে লার মোট	৭৬৯	-	৩০৭		-	-	-	-	-	-
নাটোর	সদর	৫০	-	-	-	৪১	-	-	-	-	-
	সিংড়া	৮০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	গুরুদাসপুর	১০০	১	৯৯	-	-	-	-	চলমান	চলমান	-
	বড়াইগ্রাম	১৬৬	-	১৬৬	৩০%	২০%	--	-	-	-	-
	লালপুর	৫০	-	---	-	-	-	-	-	-	-
	বাগাতিপাড়া	৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	নলডাঙ্গা	১০	-	৬	২০%	-	-	-	-	-	-
জে লার মোট	১২৫৬	১	৩১২	-	-	-	-	-	-	-	
নওগাঁ	নওগাঁ সদর	১০	--	১০	--	৬%	--	--	--	--	-
	আত্রাই	১০	--	১০	--	৫%	--	--	--	--	-
	মান্দা	২১	--	২১	--	৫%	--	--	--	--	-
	রাণীনগর	২৫	--	২৫	--	৫%	--	--	--	--	-
	সাপাহার	৬০	--	৬০	--	৭%	--	--	--	--	-
	পল্লীতলা	৫৮	--	৫৮	--	৮%	--	--	--	--	-
	ধামইরহাট	২০	--	২০	--	১০%	--	--	--	--	-
	বদলগাছী	০৯	--	--	--	--	--	--	--	--	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩/০৩/২১ তারিখের ৪৪৪ নং স্মারকে অতিরিক্ত ২১১ টি গৃহ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
	মহাদেবপুর	৭৬	--	--	--	--	--	--	--	--	
	নিয়ামতপুর	৭৫	--	--	--	--	--	--	--	--	
	পোরশা	৫১	--	--	--	--	--	--	--	--	
জে লার মোট	৪১৫	--	২০৪	--	--	--	--	--	--		
টাঁপাই- নবাবগঞ্জ	সদর	৩০৮	-	১৫	-	৫০%	-	-	-	-	-
	শিবগঞ্জ	১০০	-	১০	-	৬০%	-	-	-	-	-
	গোমস্তাপুর	৩০০	-	১১	১০%	৫%	-	--	-	-	-
	নাচোল	৩০০	-	২০	৮০%	৬০%	-	-	-	-	-
	ভোলাহাট	৪১১	-	১০০	-	৫০%	-	-	-	-	-
	জে লার মোট	১৪১৯	-	১৫৬	-	-	-	-	-	-	-

পাবনা	সদর	৩০০	মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়াধীন	মাটি ভরাটের প্রাক্কলন সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে	-	-	-	-	-	-	-	
	আটঘরিয়া	২০			-	-	-	-	-	-	-	-
	ঈশ্বরদী	১০০			-	-	-	-	-	-	-	-
	চাটমোহর	৫০			-	-	-	-	-	-	-	-
	ভাঙ্গুড়া	১০			-	-	-	-	-	-	-	-
	ফরিদপুর	৯০			-	-	-	-	-	-	-	-
	বেড়া	২৫০			-	-	-	-	-	-	-	-
	সুজানগর	১২			-	-	-	-	-	-	-	-
	সাঁথিয়া	৫০			-	-	-	-	-	-	-	-
	জেলা মোট	৮৮২			-	-	-	-	-	-	-	-
সিরাজ-গঞ্জ	সদর	১৫০	-	-	বরাদ্দ পাওয়া যায় নি	১৫%	-	-	-	-	-	
	বেলকুচি	২০	-	-	”	-	-	-	-	-	-	
	শাহজাদপুর	৫১	-	-	”	-	-	-	-	-	-	
	রায়গঞ্জ	৩০	-	-	”	-	-	-	-	-	-	
	তাড়াশ	১০০	-	-	”	-	-	-	-	-	-	
	উল্লাপাড়া	৩০	-	-	”	-	-	-	-	-	মালামাল ক্রয় করা হয়েছে	
	কামারখন্দ	৩০	-	-	”	-	-	-	-	-	-	
	কাজিপুর	৫৫	-	-	”	-	-	-	-	-	মালামাল ক্রয় করা হয়েছে, কার্যক্রম চলমান	
	চৌহালী	১৫	-	-	”	-	-	-	-	-	-	
	জেলা মোট	৪৮১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
বগুড়া	আদমদীঘি	২৫	-	১০	০০	১৫%	-	-	-	-	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩/০৩/২১ তারিখের ৪৪৪ নং স্মারকে অতিরিক্ত ৯৬ টি গৃহ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।	
	বগুড়া সদর	২২৩	-	২৬	০০	২০%	-	-	-	-		
	ধুনট	১২০	-	৯৮	প্রযোজ্য নয়	৩০%	-	-	-	-		
	দুপচাঁচিয়া	১২০	-	৬০	০০	৫০%	-	-	-	-		
	গাবতলী	২৫	-	১০	প্রযোজ্য নয়	৫০%	-	-	-	-		
	কাহালু	১৫	-	৭	প্রযোজ্য নয়	৫০%	-	-	-	-		
	নন্দীগ্রাম	৮০	-	৪০	প্রযোজ্য নয়	৫০%	-	-	-	-		
	সারিয়াকান্দি	৫১	-	০০	প্রযোজ্য নয়	০০	-	-	-	-		
	শাজাহানপুর	১৩	-	০৬	প্রযোজ্য নয়	১০%	-	-	-	-		
	শেরপুর	১৭	-	১৭	০০	২৫%	-	-	-	-		
	শিবগঞ্জ	৭৩	-	০০	০০	০০	-	-	-	-		
	সোনাতলা	৫০	-	১২	০০	৫০%	-	-	-	-		
	জেলা মোট	৮১২	-	২৮৬	-	-	-	-	-	-		
	জয়পুরহাট সদর	৩০	-	৩০	-	৩০%	-	-	-	-	-	
	পাঁচবিবি	১৪	-	১৪	-	১০%	-	-	-	-	-	

জয়পুরহাট	কালাই	৫৮	-	৫৮	-	৫০%	-	-	-	-	-
	ক্ষেতলাল	১৩	-	১৩	-	২০%	-	-	-	-	-
	জেলার মোট	১১৫	-	১১৫	-	-	-	-	-	-	-
	বিভাগের মোট	৬১৪৯	-	১৩৮০	-	--	-	-	-	-	-

#### ৫. সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১. প্রস্তাবিত গৃহসমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিচু জমির মাটি ভরাটের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ/খাদ্য বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রকল্প পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী
২. শুধুমাত্র 'ক' শ্রেণি অর্থাৎ প্রকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার নির্বাচন করে জমি ও গৃহ প্রদান করতে পাবে। নির্বাচিত উপকারভোগী অন্য কোন সংস্থা হতে জমি বা গৃহ পায়নি সে বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। ৩. নির্মাণ সামগ্রী এর গুণগতমান নিশ্চিত হতে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে হবে। ৪. গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে নদী ভাঙ্গন এলাকা, বিচ্ছিন্ন/দুর্গম স্থান নির্বাচন করা যাবে না, নির্বাচিত জায়গাটি গ্রোথ সেন্টারের নিকটবর্তী হতে হবে। ৫. গৃহ নির্মাণের কাজে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
৬. উপকারভোগী নির্বাচনের পূর্বে বিদ্যমান তালিকা যাচাই করতে হবে। তালিকার বাইরে প্রকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার থাকলে তারাও গৃহ নির্মাণের আওতায় আসবে। তবে, এ ক্ষেত্রে উপজেলা টাঙ্কফোর্স কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।	জেলা ও উপজেলা টাঙ্কফোর্স কমিটি।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সম্মেলন কক্ষে ও জুম ক্লাউড মিটিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



ড. মো: হুমায়ুন কবীর  
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২১.৩০৮

তারিখ: ৭ চৈত্র ১৪২৭


২১ মার্চ ২০২১

সদয় অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৩) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৪) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/রাজস্ব/উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
- ৫) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/টাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট
- ৬) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
- ৭) বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

৮) সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার, সাধারণ শাখা, এ কার্যালয়

৯) সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, এ কার্যালয় (ওয়েব পোর্টালে আপলোডের অনুরোধসহ)



আরাফাত আমান আজিজ

সহকারী কমিশনার