

গহীতবাস্তবায়নধীন সংস্কার কার্যক্রম/উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

মাসের নামঃ ডিসেম্বর/২০১৮ খ্রিঃ।

জেলাঃ- পাবনা।
বিভাগঃ- রাজশাহী।

ক্রমিক নং	সংস্কার কার্যক্রম/উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়	বর্তমান আর্থিক বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায় (অগ্রগতি)	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বরাদ্দ।	-	১৫৭.০০	চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুতভাবে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট এর আওতায় ২টি কাজ শুরু করা হয়েছে এবং ৮টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	জুন/২০১৯	সুতভাবে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট এর আওতায় সেচ খাল মেরামত কাজের আওতায় ২টি কাজ শুরু করা হয়েছে ও কাজ ২টির বাস্তব অগ্রগতি ৪২.১০% এবং ৮টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চলতি রবি মৌসুমে ১৮৭০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
২।	২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বরাদ্দ।	-	৭২.০০	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় পাবনা পুর পুর বিভাগ, বাপাউবো, পাবনার আওতাধীন পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধের চেইনেজ কিংমিঃ ১৩৬.৫০০ তে গজারমারা নামক স্থানে ১ টি ১ ডেইট রেগুলেটর (১.২০ মিঃ x ১.৫০ মিঃ) নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ১৫.৪০%।	জুন/২০১৯	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উক্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি ১৮.৪০%।
৩।	"৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প।	-	-	চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫(পাঁচ) টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।	জুন/২০২০	চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫(পাঁচ) টি দরপত্র আহবান করা হয়। ১ (এক) টি কাজ শুরু হয়েছে এবং ৪ (চার) টি র ঠিকাদার নির্ধারণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	সংস্কার কার্যক্রম/উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়	বর্তমান আর্থিক বহরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায় (অগ্রগতি)	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪।	ইছামতি নদী পুনর্জীবিত করণ বিষয়ক সমীক্ষা (Feasibility Study) প্রকল্প।	-	-	মে/২০১৮খ্রিঃ হতে মে/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ইছামতি নদীর সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় এর আওতাধীন পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (IWFM) কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে।	ডিসেম্বর/২০১৮	“Feasibility Study with ESIA for Resuscitation of Ichamoti River in Pabna District” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর আওতাধীন পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (IWFM) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২ টি Inception Report দাখিল করেছে এবং ৩ টি সেমিনার ও ১টি ওয়ার্কসপ সম্পন্ন করেছে। মে/২০১৯ সালে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

স্মারক নং-সি-৩/৬৮ তারিখঃ ১৭/০১/২০১৯ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১। জেলা প্রশাসক, পাবনা।

স্বাঃ/

(কে, এম, জহুরুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

পাবনা পওর বিভাগ,

বাপাউবো, পাবনা।

টেলিফোন নং- ০৭৩১-৬৫৮১৬

ই-মেইলঃ xenbwdbpabna@gmail.com



নির্বাহী প্রকৌশলী

পাবনা পওর বিভাগ,

বাপাউবো, পাবনা।