

গতিত/বাস্তবায়নমুখী সংস্কার কার্যক্রম/উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

মাসের নামঃ মার্চ/২০১৯ খ্রিঃ।

জেলাঃ পাবনা।

বিভাগঃ- রাজশাহী।

ক্রমিক নং	সংস্কার কার্যক্রম/উন্নয়ন প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়	বর্তমান আর্থিক বছরে ব্যয়াদ (লক্ষ টাকায়)	কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায় (অগ্রগতি)	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরাদ্দ।	১৫৭.০০	১৫৭.০০	চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সুষ্ঠুভাবে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট এর আওতায় ১ টি রেঞ্জসেটের এর নির্মাণ কাজ চলমান এবং ক্যানাল মেঝায়ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	জুন/২০১৯	সুষ্ঠুভাবে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট এর আওতায় ১০টি প্যাকেজের কাজ শেষ হয়েছে। চলতি রবি মৌসুমে ২৭৬০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৭৬.২০%।
২।	"৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প।	৭২০.৫০	-	চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫(পাঁচ) টি প্যাকেজের আওতায় ৫(পাঁচ) টি খাল পুনঃখননের কার্যদেপশ প্রদান করা হয়েছে।	জুন/২০২০	চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫ (পাঁচ) টি কাজ শুরু হয়েছে। কাজের সার্বিক অগ্রগতি ২১.৩০%।
৩।	ইছামতি নদী পুনঃজীবিত করণ বিষয়ক সমীক্ষা (Feasibility Study) প্রকল্প।	-	-	মে/২০১৮খ্রিঃ হতে মে/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ইছামতি নদীর সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় এর আওতাধীন পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (IWFM) কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে।	মে/২০১৯ খ্রিঃ	"Feasibility Study with ESIA for Resuscitation of Ichamoti River in Pabna District" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর আওতাধীন পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট (IWFM) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২ টি Inception Report দাখিল করেছে এবং ৪ টি সেমিনার ও ১টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করেছে। মে/২০১৯ সালে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে।

স্মারক নং-সি-৩/৪৪৮ তারিখঃ ০৮/০৪/২০১৯ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১। জেলা প্রশাসক, পাবনা।

স্বাঃ/

(কে, এম, জহরুল হক)


নির্বাহী প্রকৌশলী

পাবনা পওর বিভাগ,

বাগাউবো, পাবনা।

টেলিফোন নং- ০৭৩১-৬৫৮১৬

ই-মেইলঃ xcnbwdbpabna@gmail.com


নির্বাহী প্রকৌশলী
০৮/০৪/১৯

পাবনা পওর বিভাগ,
বাগাউবো, পাবনা।