


জুলাই, ২০২০ মাসে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য সড়ক বিভাগ, পাবনা কার্যালয়ের কার্যপত্র।

(ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পাবনা সড়ক বিভাগের অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জেলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী জোন) এর আওতায় ৪টি সড়ক উন্নয়নের কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সড়কের নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	মন্তব্য
১	বড়াইগ্রাম-জোনাইল-চাটমোহর সড়ক (পাবনা অংশ), দৈর্ঘ্য ৮.০০ কিলোমিটার।	১৫০৬.৪৩	১০%	--	কাজ চলমান।
২	চাটমোহর-পার্শ্বভাঙ্গা-ইদিলপুর-ডেংগারগাঁও-পাবনা সড়ক, দৈর্ঘ্য ৩০.০০ কিলোমিটার।	৭৩১৯.৫৫	৩%	--	কাজ চলমান।
৩	চিনাখড়া-বিশ্বরোড-ক্ষেতুপাড়া-বিলমহিষা-সাঁথিয়া সড়ক, দৈর্ঘ্য ১৪.০০ কিলোমিটার।	৩০৬২.১১	৭.৫০%	৫.১৪%	কাজ চলমান।
৪	ঘাগড়াখালী-সোনাতলা সড়ক, দৈর্ঘ্য ৯.০০ কিলোমিটার।	৪১৩৫.০৯	১০%	---	কাজ চলমান।

(খ) জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক ও জেলা মহাসড়ক সমূহে রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত কাজ চলমান আছে। এছাড়াও সড়কে বিভাগীয়ভাবে নিয়মিত জরুরী মেরামত কাজ অব্যাহত আছে।


২৬/০৭/২০২০

(এ.কে.এম. শামসুজ্জোহা)

পরিচিতি নং-৬০২২৪৮

নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ
সড়ক বিভাগ, পাবনা।