


চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ২০২২-২০২৩ অর্থ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) থেকে বরাদ্দ ব্যবহারের প্রতিবেদন


সদর চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ।

খোক বরাদ্দ / বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন

তারিখ	চাকার পরিমাণ (শতকরা)	প্রকল্পের নাম/ খাতের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়	মুঠি মুদ্রা	৩০ জুন/২৩ তারিখের অর্থ ব্যয়	স্বশিষ্ট প্রকল্পের কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিবেদন নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিপিপি)	জামানত, আয়কর, ডাটাসের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	সিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী স্থগিত প্রতিবেদনের নিবন্ধনিকা পান করা হয়েছে কি না	মত্ব	
							আর্থিক	ভৌত										
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৮.১১		ক) বাসিলাতলা ইউনিয়ন পরিষদের ০২ নং ওয়ার্ডের পল্লীঘাট মাটি ভরাট ও পাইপ স্থাপন। খ) ইসলামপুর ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের পোড়ামা জমা মসজিদ হইতে নাজিমুদ্দিন চৌধুরীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় এইচ বিবি কন। গ) ইসলামপুর ইউপি'র ৭নং ওয়ার্ডের বাইপাড়া কমিউনিটি স্কুলের বাড়ীঘর নির্মাণ। ঘ) সুন্দরপুর ইউপি'র কলিন্দার উচ্চ বিদ্যালয় ও আয় সামাদ কলেজের ছাত্বনের জন্য ড্রাইং রুম, জার্সি এবং ফুটবল স্টেডিয়ামের ফুটবল, রুট ও জার্সি সরবরাহ। ঙ) সুন্দরপুর ইউপি'র ৩নং ওয়ার্ডের মোহনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা RCC করা।	১০৯৪৬৫৪.০০	১০২৪৯২১.৩০	১৩২৪৯৯৯.০০		১০০%	১০০%	১২/২/২০২৩	১৯/০২/২৩	১৮/০৫/২৩	চাঁপাই দৃষ্টি	৫% নিম্ন দর	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
		ক) সোবরাভা ইউপি'র ০২ নং ওয়ার্ডের দিয়ার খাইনুর গ্রামের আদুল সালিমের বাড়ি হতে নদীর খাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা, খ) সোবরাভা ইউপি'র ০৩নং ওয়ার্ডের দিয়ারখাইনুর গ্রামের জেম দোকানদারের বাড়ি পার্শে এইচ বিবি রাস্তা হতে মতিউরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা, গ) সোবরাভা ইউপি'র ০৩নং ওয়ার্ডের দিয়ার খাইনুর বাসায়ের এইচ বিবি রাস্তা থেকে কান্দুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা, ঘ) বিলিম ইউপি'র ০৮ নং ওয়ার্ডের বিলিম ইউপি হইতে গোয়ালের বাগান পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করা, ঙ) বিলিম ইউপি'র ০২ নং ওয়ার্ডের বাসিকাপাড়া আকাসের বাড়ী হইতে বাগর বাড়ী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশন স্কেন নির্মাণ, চ) চরশূন্যপুর ইউনিয়ন পরিষদের ০২ নং ওয়ার্ডের উষাপাড়া গ্রামের নজরুলের বাড়ীর সামনে প্রটেকশন গোল নির্মাণ, ছ) চরশূন্যপুর ইউনিয়ন পরিষদের ০৫ নং ওয়ার্ডের চরশূন্যপুর গ্রামের তেজুরের বাড়ী হতে সুখলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা, জ) সোবরাভা ইউপি'র সোবরাভা মহিলা কলেজে গোল রুক নির্মাণ, ঙ) বা) আলতুলী ইউনিয়ন পরিষদের ০১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দার চাঁপাড়া গ্রামের এইচবিবি রাস্তার মাথা হইতে রাস্তা এইচবিবি করা।	২৮৮৮৭৫.০০	২৭৪৪৪৩১.২৫	২৭০২৩১৭.০০		১০০%	১০০%	২০/২/২০২৩	২৬/০২/২৩	২৫/০৫/২৩	চাঁপাই দৃষ্টি	৫% নিম্ন দর	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
		ক) দেবীনার ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের হিমুপাড়া সোকায়েদের বাড়ী হতে শাহজাহানপুর ইউপি'র ০৫নং ওয়ার্ডের সুজনপাড়া গ্রামের বদরের বাড়ি হতে রাস্তাক এর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করা, গ) নারায়নপুর ইউপি'র শেখীপুর গ্রামের বাজার শেষ প্রান্তে প্রটেকশন গোল নির্মাণ ও ঘ) নারায়নপুর ইউপি'র কক্স মোজাপাড়া গ্রামের শেষ প্রান্তের বাবুর সোকায়েদের পার্শে প্রটেকশন গোল নির্মাণ।	১২৫০৭৬৬.০০	১১৮৩১৮৯.৭০	১১৮৫৬২৭.০০		১০০%	১০০%	২০/২/২০২৩	২৬/০২/২৩	২৫/০৫/২৩	চাঁপাই দৃষ্টি	৫% নিম্ন দর	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
		ক) মনোরঞ্জন ইউপি'র ১নং ওয়ার্ডের হিমুপাড়া সোকায়েদের বাড়ী হতে শাহজাহানপুর ইউপি'র ০৫নং ওয়ার্ডের সুজনপাড়া গ্রামের বদরের বাড়ি হতে রাস্তাক এর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচ বিবি করা, খ) চরবাভা ইউপি'র সীমানার মধ্যে মেঘে মেঘে সিনি চাঁপাই করা, গ) চরবাভা ইউপি'র মেঘ ওয়ার্ডের কাটাপাড়া গ্রামে ছুয়ায়নের বাড়ি হতে নজরুলের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা নির্মাণ করা।	৭০৪৪০১.০০	৬৬৯১১০.৯৫	৬৬৯১১০.০০		১০০%	১০০%	২০/২/২০২৩	২৬/০২/২৩	২৫/০৫/২৩	চাঁপাই দৃষ্টি	৫% নিম্ন দর	হ্যাঁ	হ্যাঁ			

বায়বীয় বাজারে ০২টি শেভের এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১৩৪০১৩০.০০	১২৭৩১২৩.৫০	১২৬৮৭২৮.০০	১০০%	১০০%	-	২০/২/২০২৩	২৬/০২/২৩	২৫/০৫/২৩	চাঁপাই দৃষ্টি	৫% নিম্ন দর	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এজিপি) তহবিলের আওতায় বাসিয়ারা, চৌকরতলা, বিলিম, বারখারিয়া, মহারাজপুর, রানীহাটি, ও চরকম্পনপুর ইউপি'র উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান সরবরাহ	১৪০০০০.০০	১৪০০০০.০০	১৪০০০০.০০	১০০%	১০০%		১/৬/২০২৩	১/৬/২০২৩	১৩/০৬/২০২৩		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এজিপি) তহবিলের আওতায় দেবীপুর, আলাতুলী, শাহজাহানপুর, ইকামপুর, সরবাগাঙ্গা, নারায়নপুর, ও সুন্দরপুর ইউপি'র উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান সরবরাহ	১৪০০০০.০০	১৪০০০০.০০	১৪০০০০.০০	১০০%	১০০%		১/৬/২০২৩	১/৬/২০২৩	১৩/০৬/২০২৩		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আনুমানিক খরচ	৩৬২২০.০০	৩৬২২০.০০	৩৬২২০.০০	১০০%	১০০%									
সর্বমোট=	৭৮৯৮০০৬.০০	৭৫১৯০৬৬.৭০	৭৪৯৭৬৪৯.০০											


 হিসাব রক্ষক
 উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর
 চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর


 (মোঃ মুনাব্বার)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলাজিহাতি
 চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর

(মোঃ রওশন আলী)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ৭৫১৯০০০.০০
 ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে খরচ ৭৪৯৭৬৪৯.০০
 উদ্ধৃত/ভ্রামনি ২১,৩৫১.০০