



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
বগুড়া।



e-mail: ee\_bog@eednove.gov.bd

স্মারক নং: নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/৯২২

তারিখ: ৩১/০১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: নির্মাণাধীন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা প্রসঙ্গে।

- সূত্র : ১। কার্যাদেশের স্মারক নং-১৮৩ (১৩)/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২১  
২। কার্যাদেশের স্মারক নং-৯৪২ (১৩)/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২১  
৩। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/৭৬৭  
৪। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/৮৮৯  
৫। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/৯৮১  
৬। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/৯৮

- তারিখ: ০৩/০২/২০২১ খ্রিঃ।  
তারিখ: ২১/০৯/২০২১ খ্রিঃ।  
তারিখ: ০৩/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।  
তারিখ: ০৩/১০/২০২৩ খ্রিঃ।  
তারিখ: ২৬/১০/২০২৩ খ্রিঃ।  
তারিখ: ০২/০১/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কোড নং-১১৫০৩০১-১০৯৯৭১-৪১১১১০১ পরিচালন বাজেটের আওতায় অনাবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক কর্মসূচীকৃত মোকামতলা মহিলা কলেজ, শিবগঞ্জ, বগুড়া এবং বিল কাজুলী পেটিবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, ধুনট, বগুড়া এর বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য মেসার্স মাষ্টার ড্রেজার্স, ৩০৮/১৩৩৮ সান্তাহার রোড, নামাজগড়, বগুড়াকে অত্র কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত কাজ সমূহের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি কোন কাজই কার্যাদেশে বর্ণিত সময় অনুযায়ী শেষ করতে পারেনি। প্রতিটি কাজই অতিরিক্ত বিলম্বিত করেছেন। এমনকি কাজগুলো দ্রুত সমাপ্ত করার কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। যা সরকারের উন্নয়নমুখী উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে এবং নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চরম অবহেলা ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

**মেসার্স মাষ্টার ড্রেজার্স কর্তৃক চলমান কাজ সমূহের তথ্য:**

ক্রম: নং	কাজের নাম	দরপত্র আইডি	দরপত্র মূল্য	কার্যাদেশের তারিখ	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	বর্তমান অগ্রগতি	বিলম্ব সময় (দিন)	মন্তব্য
০১।	মোকামতলা মহিলা কলেজ, শিবগঞ্জ, বগুড়া এর বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	৪৯৮৫৩৪	৭৫.২৭	০৩/০২/২১	০২/০২/২২	৬০%	৭২৮	
০২।	বিল কাজুলী পেটিবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, ধুনট, বগুড়া এর বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	৫৪৯০১৭	৮০.৭২	২১/০৯/২১	২০/০৯/২২	৮৫%	৪৯৮	

এমতাবস্থায় অধিক জনবল নিয়োগপূর্বক কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হলো এবং উল্লিখিত ২টি কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত অত্র দপ্তরের কোনো দরপত্রে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
ডায়েরী নং: ২৪৮০ তার: ০১/০২/২৪  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/পরিচালক  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
প্রকল্প পরিচালক  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
সহকারী স্থাপতি/সহ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/চাক্ষুঃ অফিসার  
উপস্থাপন কর্তৃক/ব্যবস্থা নিন  
আলাপ করুন/অগ্রহণ

উপপরিচালক প্রশাসন  
শোভামান  
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১/২  
প্রশাসনিক কর্মকর্তা  
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

০১  
৩১.০১.২৪

(শোঃ আরিফুজ্জামান)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
বগুড়া।

প্রাপক:- মেসার্স মাষ্টার ড্রেজার্স,  
৩০৮/১৩৩৮ সান্তাহার রোড,  
নামাজগড়, বগুড়া।

স্মারক নং: নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/

তারিখ: ৩১/০১/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ঢাকা।  
০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।  
০৩। অফিস কপি।