



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
বগুড়া।
e-mail: ee_bog@eedinob.gov.bd



স্মারক নং: নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/৯৯৯

তারিখ:- ৩১/০১/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: নির্মাণাধীন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। কার্যদেশের স্মারক নং-৯৮৩ (১৩)/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২১	তারিখ:- ০৩/০২/২০২১ খ্রিঃ।
২। কার্যদেশের স্মারক নং-৯৪২ (১৩)/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২১	তারিখ:- ২১/০৯/২০২১ খ্রিঃ।
৩। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/৭৬৭	তারিখ:- ০৩/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।
৪। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/৮৮৯	তারিখ:- ০৩/১০/২০২৩ খ্রিঃ।
৫। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/৯৩১	তারিখ:- ২৬/১০/২০২৩ খ্রিঃ।
৬। স্মারক নং-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/১৮	তারিখ:- ০২/০১/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কোড নং-১২৫০৩০১-১০৯৯৭২-৪১১১২০১ পরিচালন বাজেটের আওতায় অনাবাসিক ভবন নির্মাণ পীর্ষক কর্মসূচীর্জুক্ত মোকামতলা মহিলা কলেজ, শিবগঞ্জ, বগুড়া এবং বিল কাজুলী পেটিবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, ধুনট, বগুড়া এর বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য মেসার্স মাস্টার ট্রেডার্স, ৩০৮/১৩৩৮ সামাহার রোড, নামাজগড়, বগুড়াকে অত্র কার্যালয় হতে নিয়ুবর্ণিত ছকে উল্লিখিত কাজ সমূহের কার্যদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি কোন কাজই কার্যদেশে বর্ণিত সময় অনুযায়ী শেষ করতে পারেনি। প্রতিটি কাজই অতিরিক্ত বিলম্বিত করেছে। এমনকি কাজগুলো দ্রুত সমাপ্ত করার কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। যা সরকারের উন্নয়নমুখী উদ্দেশ্যকে বাহত করেছে এবং নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চরম অবহেলা ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

মেসার্স মাস্টার ট্রেডার্স কর্তৃক চলমান কাজ সমূহের তথ্য:

ক্রম: নং	কাজের নাম	দরপত্র কাছডি	দরপত্র মূল্য	কার্যদেশের তারিখ	কার্যদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	বর্তমান অগ্রগতি	বিলম্ব সময় (দিন)	মন্তব্য
০১।	মোকামতলা মহিলা কলেজ, শিবগঞ্জ, বগুড়া এর বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	৪৯১-০৩৪	৭৫.২৭	০৩/০২/২১	০২/০২/২২	৬০%	৭২৮	
০২।	বিল কাজুলী পেটিবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, ধুনট, বগুড়া এর বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ।	০৪৯০১৭	৮০.৭২	২১/০৯/২১	২০/০৯/২২	৮৫%	৪৯৮	

এমতাবস্থায় অধিক জনবল নিয়োগপূর্বক কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হলো এবং উল্লিখিত ২টি কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত অত্র দপ্তরের কোনো দরপত্রে অংশগ্রহণ থেকে বিবত থাকার জন্য বলা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

31.01.24

(মোঃ আরিফুজ্জামান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
বগুড়া।

প্রাপক:- মেসার্স মাস্টার ট্রেডার্স,
৩০৮/১৩৩৮ সামাহার রোড,
নামাজগড়, বগুড়া।

স্মারক নং: নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪।

তারিখ:- ৩১/০১/২০২৪ খ্রিঃ।

মনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ঢাকা।
- ০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।
- ০৩। অফিস কপি।