



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
বগুড়া।

e-mail: ee_bog@eedmoe.gov.bd



তারিখ:- ২৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

স্মারক নং: নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/ ৬৫৫

বিষয়: খুনট মহিলা ডিগ্রী কলেজ, খুনট, বগুড়া এর চারতলা ভিত বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের ব্যর্থতার দায়ে কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১। কার্যাদেশের স্মারক নং: ২৯৩(১৩)/নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২০

তারিখ:-২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ।

২। প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং: ৩৭.০৭.০০০০.০০৮.১৪.০৭২.২৩-১৬

তারিখ:-০৫/০২/২০২৩ খ্রিঃ।

৩। প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং: ৩৭.০৭.০০০০.০০৮.২৭.০০৩.২১-২৮৮

তারিখ:-৩০/০৪/২০২৩ খ্রিঃ।

৪। স্মারক নং:-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/১১৫১

তারিখ:-২৮/১১/২০২৩ খ্রিঃ।

৫। প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং: ৩৭.০৭.০০০০.০০৮.১৪.০৭২.২৩.১১৬৬

তারিখ:-২৯/১১/২০২৩ খ্রিঃ।

৬। স্মারক নং:-নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৩/১২২৮

তারিখ:-১২/১২/২০২৩ খ্রিঃ।

৭। স্মারক নং-এ.ই-৩/ইইডি/বগ/২০২৪/৩৫৫

তারিখ:-২২/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

Tender No- 373533

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কোড নং-১২৫০৩০১-১০৯৯৭২-৪১১১২০১ পরিচালন বাজেটের আওতায় অনাবাসিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক কর্মসূচীভূক্ত খুনট মহিলা ডিগ্রী কলেজ, খুনট, বগুড়া এর চারতলা ভিত বিশিষ্ট (তিনটি শ্রেণি কক্ষ) একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের জন্য মেসার্স মা তাসিন এন্টারপ্রাইজ, চকদোর, সুখানপুকুর, গাবতলী, বগুড়াকে গত ২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ১২ মাস সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশে ১২ মাস অর্থাৎ ৩৬৫ দিন সময়সীমা থাকলেও দীর্ঘ ১৪০৯ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অদ্যাবধি কাজটি শুরু করা হয়নি। যা অত্যন্ত দুঃখ জনক এবং নিযুক্ত ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তি বাতিলের সামিল। সূত্রস্থ স্মারক মোতাবেক বিভিন্ন সময় তাগিদপত্র দেওয়ার পরও কাজ শুরু না করায় অত্র অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়াসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এহেন সৃষ্ট পরিস্থিতিতে নিম্নস্বাক্ষরকারীসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কাজটির Performance Security হিসাবে দাখিলকৃত Bank Guarantee টির মেয়াদ গত ১৮/০৭/২০২১ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয়।

এমতাবস্থায় অধিক জনবল নিয়োগপূর্বক দ্রুত কাজটি সমাপ্তির জন্য বলা হলো এবং কাজটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অত্র দপ্তরের পরবর্তী কোন দরপত্রে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য বলা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

(মোঃ আরিফুজ্জামান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
বগুড়া।

প্রাপক:- মেসার্স মা তাসিন এন্টারপ্রাইজ,

চকদোর, সুখানপুকুর,

গাবতলী, বগুড়া।

স্মারক নং: নিঃপ্রঃ/ইইডি/বগ/২০২৪/

তারিখ:-২৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

০১। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ঢাকা।

০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।

০৩। সহকারী প্রকৌশলী-১/৩, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।

০৪। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া।

০৫। ম্যানেজার, এনআরবি কর্মাসিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, বগুড়া শাখা, বগুড়া।

০৬। অফিস কপি।

(মোঃ আরিফুজ্জামান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
বগুড়া।