




মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই/২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন
জেলাঃ জয়পুরহাট

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (জুলাই/২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর/২০২৩)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য						
[১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	[১.১] কীচা সড়ক পাকাকরণ	[১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০.৩৫ ৩.৬৮
		[১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১.৭৫ ২.০০
		[১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০.১৩ ১১.৯১
	[১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৪৮.৮৩ ৫৫.০০
	[১.৩] হাট-বাজার এবং শ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	[১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/শ্রোথ সেন্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১.০০ ১.০০
	[১.৪] বহুমুখী সাইক্লোন শেটার নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেটার	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০.০০ ০.০০
	[১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১.০০ ০.০০
	[১.৬] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[১.৬.১] সৃষ্ট কর্মসংস্থান	সমষ্টি	লক্ষ জনিদ্বেস	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১.৮৮ ১.৮৮
	[১.৭] সবুজায়ন	[১.৭.১] বৃক্ষরোপন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০.০০ ০.০০
	[১.৮] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	[১.৮.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৫.৫৬ ১৩.৬০
	[১.৯] নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (অন পেভমেন্ট)	[১.৯.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক (অন পেভমেন্ট)	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৪.০৩ ৫.০০
	[১.১০] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	[১.১০.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৫৩.০০ ৫.০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (জুলাই/২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর/২০২৩)
১	২	৩	৪	৫	৬
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য					
[২] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	[২.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন	[২.১.১] খননকৃত সেচ খাল	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা ০.৬২ অর্জন ০.০০
	[২.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ নির্মাণ/সংস্কার	[২.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাধ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা ০.০০ অর্জন ০.০০
	[২.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/ সংস্কার	[২.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা ১.০০ অর্জন ২.০০
[৩] প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন	[৩.১] পরিকল্পিত টেকসই ও পরিবেশ,বান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন	[৩.১.১] ইঞ্জিনিয়ার মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত দরপত্র	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা ৩২.০০ অর্জন ৫৮.০০


11.10.23
আনিসুল আহমেদ
সহকারী প্রকৌশলী
এলজিইডি, জয়পুরহাট।


22/10/23
মোঃ আব্দুর রহিম আকন্দ
মিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
এলজিইডি, জয়পুরহাট।


মোঃ আলাউদ্দিন হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, জয়পুরহাট।