

সেকশন ৩

মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক(জুলাই/২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর/২০২৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন
জেলাঃ রাজশাহী

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (জুলাই/২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর/২০২৩)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য						
[১] পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	[১.১] কাঁচা সড়ক পাকাকরণ	[১.১.১] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	২.৮
					অর্জন	০০
		[১.১.২] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৮.০
					অর্জন	০০
		[১.১.৩] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৫৮.৫
					অর্জন	৯.৮৯
	[১.২] সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৪২
					অর্জন	১০.১৯
	[১.৩] হাট-বাজার এবং গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	[১.৩.১] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	২
					অর্জন	০০
	[১.৪] বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	০০
					অর্জন	০০
	[১.৫] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১
					অর্জন	০০
[১.৬] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[১.৬.১] সৃষ্ট কর্মসংস্থান	সমষ্টি	লক্ষ জনিদবস	লক্ষ্যমাত্রা	৪.০০	
				অর্জন	০.১০	
[১.৭] সবুজায়ন	[১.৭.১] বৃক্ষরোপন	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১৪০০০	
				অর্জন	৫০০০	
[১.৮] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	[১.৮.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	২০৭.৫০	
				অর্জন	৫৯.৫৪	
[১.৯] নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (অন পেভমেন্ট)	[১.৯.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক (অন পেভমেন্ট)	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	৪৫০.০	
				অর্জন	১০৫.৫	
[১.১০] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	[১.১০.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট	সমষ্টি	মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	১৭২	
				অর্জন	২০	

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (জুলাই/২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর/২০২৩)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য						
[২] ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	[২.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন	[২.১.১] খননকৃত সেচ খাল	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	২.৪৮
					অর্জন	০০
	[২.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	[২.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বাঁধ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	১.৩৫
					অর্জন	০০
	[২.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/ সংস্কার	[২.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	২
					অর্জন	০০
[৩] প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন	[৩.১] পরিকল্পিত টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন	[৩.১.১] ইজিপিআর মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত দরপত্র	সমষ্টি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৩৪২
					অর্জন	২৮