

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
নিবাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)  
নওগাঁ।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মানাধীন নওগাঁ জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সমাপ্তকৃত নির্মাণ কাজের তথ্যাবলী।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রতিষ্ঠানের ধরন	মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	সমাপ্তকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মন্তব্য
১।	“১০০টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (১০০ টিএসসি)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার অধীন ২টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন। ১. সাপাহার টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, সাপাহার, নওগাঁ। ২. পত্নীতলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, পত্নীতলা, নওগাঁ।	১০০ টিএসসি	২	২	কাজ সমাপ্ত। শিক্ষা কার্যক্রম চলমান।
২।	“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪-তলা ভিত বিশিষ্ট ৪-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	বে-সরকারী স্কুল (৩০০০ স্কুল)	৬০	৫৩	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯৮%।
৩।	“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	বে-সরকারী স্কুল (৩০০০ স্কুল)	৫৭	৫০	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯০%।
৪।	“৬৪ টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ৫-তলা ভিত বিশিষ্ট ৫-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	সরকারি টিএসসি-০৫ তলা ভবন।	১	০	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩০%।
৫।	“সরকারি কলেজসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫-তলা ভিত বিশিষ্ট ৫-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	সরকারি কলেজ	৪	০	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭০%।
৬।	“তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪-তলা ভবন নির্মাণ। (উর্ধ্বমুখী/নতুন ভবন)	আইসিটি কলেজ	৪৪	৪৩	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯৯%।
৭।	“নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪-তলা ভিত বিশিষ্ট ৪-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	বে-সরকারী মাদ্রাসা	৩৬	৮	০৩ টি মাদ্রাসা PM উদ্বোধন করবেন। ০১ টি দরপত্র প্রক্রিয়াধীন।
৮।	“সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ/নতুন ভবন নির্মাণ।	সেসিপ	১২	১২	সমাপ্ত। শিক্ষা কার্যক্রম চলমান।
৯।	“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প।	বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬১	৫৩	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯৭%।
১০।	“নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৫৯	৫০	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯৮%।
১১।	“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫-তলা ভিত বিশিষ্ট ৫-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।	সরকারী স্কুল	১	০	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭০%।
১২।	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত “চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ০১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর উপজেলাধীন খলিশাকুড়ি মৌজায় মো: আব্দুল জলিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নওগাঁ নির্মাণ/স্থাপন।	মো: আব্দুল জলিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নওগাঁ স্থাপন।	১	০	প্রধান কার্যালয়ে BoQ তৈরী করে পরিকল্পনা কমিশনের ২০২২ রোট মোতাবেক BoQ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
১৩।	অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ। অর্থবছর= ২০১৭-১৮ হতে বর্তমান।	(৭০১৬-মাউশি)	১০২	৫৮	০১টি কাজের সাইট পজিশনের সমস্যার কারণে বাতিল করা হয়েছে। আরও ০১টি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের প্রাক্কলন তৈরি হয়েছে। ১০টি প্রতিষ্ঠানের জরিপের জন্য তালিকা পাওয়া গিয়েছে।

১৪।	পরিচালন বাজেটের আওতায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ। অর্থবছর= ২০১৭-১৮ হতে বর্তমান।	(৭০১৬-কারিগরি ও মাদ্রাসা)	৩০	২৩	আরও ০৩ টি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুতসহ মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠানের জরিপ খেরণের জন্য তালিকা পাওয়া গিয়েছে।
১৫।	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও পুনর্বাসন খাতের আওতায় নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ। অর্থবছর= ২০১৮-১৯ হতে বর্তমান।	৫৯৭৪-মাউশি	২০৯	১৫১	আরও ৩২টি নতুন প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের জন্য তালিকা পাওয়া গিয়েছে।
১৬।	পরিচালন বাজেটের আওতায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় নির্বাচিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার কাজ। অর্থবছর= ২০১৮-১৯ হতে বর্তমান।	৫৯৭৪-কারিগরি ও মাদ্রাসা	৩৮	৩৪	আরও ১৬টি নতুন প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের জন্য তালিকা পাওয়া গিয়েছে।
১৭।	কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের অনুকূলে সরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ কাজ। অর্থবছর= ২০২১-২২ হতে বর্তমান।	সরকারি কারিগরি নতুন ভবন/সম্প্রসারণ কাজ।	০	০	২টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের জন্য তালিকা পাওয়া গিয়েছে।
১৮।	সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ। অর্থবছর= ২০১৭-১৮ হতে বর্তমান।	৪৯৩১-মাউশি	৪৯	৪৩	আরও ৯টি প্রতিষ্ঠানের ১১টি ক্ষেত্রে দরপত্রের জন্য তালিকা পাওয়া গিয়েছে।
১৯।	সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ। অর্থবছর= ২০১৭-১৮ হতে বর্তমান।	৪৯৩১-কারিগরি ও মাদ্রাসা	১১	৯	আরও ০২টি প্রতিষ্ঠানের ৪টি ক্ষেত্রে দরপত্রের জন্য তালিকা পাওয়া গিয়েছে।
২০।	নির্বাচিত সরকারি/বেসরকারি/অফিস সমূহে আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ। অর্থবছর= ২০১৮-১৯ হতে বর্তমান।	৬৮২১-মাউশি	৪৬	৪৪	আরও ২৬টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের জন্য তালিকা পাওয়া গিয়েছে।
২১।	নির্বাচিত সরকারি/বেসরকারি/অফিস সমূহে আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ। অর্থবছর= ২০১৮-১৯ হতে বর্তমান।	৬৮২১-কারিগরি ও মাদ্রাসা	১০	১০	আরও ২০টি প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের জন্য তালিকা পাওয়া গিয়েছে।
				৬৪৩	

\* ১২টি প্রকল্প এবং ৯টি কর্মসূচীর মাধ্যমে ৬৩৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার কাজ চলমান। তন্মধ্যে ৬৪৩ টি কাজ শেষ হয়েছে।