

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেকশন-৩ এর ২.৭ অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সংক্রান্ত জুন, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি  
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।  
সভার তারিখ ২০ জুন ২০২২ খ্রি.  
সভার সময় বেলা ৩-১৫ টা  
স্থান বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সম্মেলন কক্ষ  
উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি এ বিভাগের ১০টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত নির্দেশনার যথাযথভাবে অনুসরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

## ২. পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন:

সভায় মে, ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী পঠিত হয় এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ হয়।

## ৩. পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

মে, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
০১	২৩/০৫/২০২২ খ্রি.	০৩ টি	০৩ টি	১০০%

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী এ বিভাগের সকল জেলা হতে প্রাপ্ত ‘ক’ শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজশাহী বিভাগে ১ম পর্যায়ের প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুসারে মোট ৭১১৯ টি গৃহ নির্মিত হয়। ২য় পর্যায়ের ৭১৭২ টি গৃহ নির্মিত হয়। ৩য় পর্যায়ের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ধাপে বরাদ্দপ্রাপ্ত (২৮৩৪+৩৩১৯++৫৫৮+৭০৩)=৭৪১৪টি গৃহের মধ্যে গত ২৬/০৩/২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫১২২টি গৃহ ও জমি হস্তান্তর করা হয়। ৩য় পর্যায়ের বরাদ্দপ্রাপ্ত মোট ৭৪১৪ টি গৃহের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৮৯.৮৮%।

তিনি আরও জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পবিত্র ঈদ-উল-আজহা এর পূর্বে ৩য় পর্যায়ের বরাদ্দ প্রাপ্ত অবশিষ্ট গৃহ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের অনুকূলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। এ বিভাগের জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে উদ্বোধনযোগ্য ১৮৫০টি গৃহের জমি বন্দোবস্ত, কবুলিয়ত দলিল রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন ও নামজারি দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

৪. এক নজরে রাজশাহী বিভাগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের (‘ক’ শ্রেণি) জন্য গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য:

জুন, ২০২২ উদ্বোধনযোগ্য গৃহ সংক্রান্ত তথ্য (ছক-ক)

জেলার নাম	উদ্বোধনযোগ্য গৃহের সংখ্যা	বন্দোবস্ত প্রদত্ত কেসের সংখ্যা	বন্দোবস্ত প্রদত্ত হার	কবুলিয়ত সম্পাদনের সংখ্যা	কবুলিয়ত সম্পাদনের হার	নামজারি সম্পাদনের সংখ্যা	নামজারি সম্পাদনের হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
রাজশাহী	১৭৫	১৭৫	১০০	০	০	০	০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭০	৫৭	০	০	০	০	০
নওগাঁ	৭০	০	০	০	০	০	০
নাটোর	৫৭০	০	০	০	০	০	০
পাবনা	৩১৭	৩১৭	১০০	০	০	০	০
সিরাজগঞ্জ	১৯২	১৯২	১০০	১৯২	১০০	১৯২	১০০
বগুড়া	৩৫৪	৩৫৪	১০০	৩৫৪	১০০	৩৫৪	১০০
জয়পুরহাট	১০২	৮	৭.৮৪	৮	৭.৮৪	৮	৭.৮৪
বিভাগের মোট	১৮৫০	১১০৩	৫৯.৬২%	৫৫৪	৩০.৮৯%	৫৫৪	৩০.৮৯%

### ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা সংক্রান্ত তথ্য (ছক-খ)

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ভূমিহীন গৃহহীন অর্থাৎ 'ক' শ্রেণির পরিবারের সংখ্যা	৪ম পর্যায় পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	৫য় পর্যায় পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	৩য় পর্যায় পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	০৩ (তিন) পর্যায় মোট পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা [কলাম (৪+৫+৬)]	উদ্বোধনযোগ্য গৃহের সংখ্যা	বন্দোবস্ত প্রদত্ত কেসের সংখ্যা	কবুলিয়ত সম্পাদনের সংখ্যা	নামজারি সম্পাদনের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
রাজশাহী	মোহনপুর	১৬৩	১৬	৫০	৯৭	১৬৩	৯৭	৯৭	৮৭	৮৭	
	চারঘাট	১১৯	১৫	১০	৯৪	১১৯	৯৪	৯৪	৬১	৬১	
	বাঘা	১৪৯	১৬	৩৫	৯৮	১৪৯	৯৮	৯৮	৬৮	৬৮	
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	১১৮৮	৭৩৭	৩০০	১১৬	১১৫৩	১৬	১৬	০	০	
নওগাঁ	রাণীনগর	১৭৬	৯০	৩৩	৪৬	১৬৯	৫	০	০	০	
নাটোর	বাগাতিপাড়া	৩৩৪	৪৪	১২০	২২০	৩৮৪	১৪৫	০	০	০	
পাবনা	ঈশ্বরদী	১৯৬	৫০	৫০	৯৬	১৯৬	৩৬	৩৬	০	০	
বগুড়া	দুপচাঁচিয়া	৩২৯	১৩৩	১৫০	৪৬	৩২৯	১০	১০	১০	১০	
	নন্দীগ্রাম	৪০৪	১৫৬	৮০	১৬৮	৪০৪	৪০	৪০	৪০	৪০	
জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	৩১৮	৪৫	৩০	১২১	১৯৬	৫৪	০	০	০	
বিভাগের মোট	১০টি	৩৩৭৬	১৩০২	৮৫৮	১১০২	৩২৬২	৫৯৫	৩৯১	২৬৬	২৬৬	

### ৩য় পর্যায়ের ৪র্থ ধাপে বরাদ্দ প্রাপ্ত গৃহের নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য (ছক-গ)

জেলার নাম	চাহিদা প্রদানকৃত গৃহের সংখ্যা	বরাদ্দ প্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা	নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এমন গৃহের সংখ্যা	অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫

রাজশাহী	৫৭	৫৭	৫৭	০%
টাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৫	৩৫	০	০%
নওগাঁ	১২০	১২০	৬৫	৫%
নাটোর	৫০	৫০	৫০	৫৫%
পাবনা	৩৬	৩৬	৩৬	১৫%
সিরাজগঞ্জ	৩০৫	৩০৫	২১০	২৮%
বগুড়া	৫০	৫০	৫০	৩০%
জয়পুরহাট	০	০	০	০
বিভাগের মোট	৫৯৬	৫৯৬	৪১১	১৯%

## সকল জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে অবশিষ্ট ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার সংক্রান্ত তথ্য


(ছক-ঘ)

জেলার নাম	ভূমিহীন ও গৃহহীন অর্থাৎ “ক” শ্রেণির পরিবারের সংখ্যা	মোট পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা (১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়)	অবশিষ্ট ভূমিহীন ও গৃহহীন অর্থাৎ “ক” শ্রেণির পরিবারের সংখ্যা [কলাম ৩-৪]
১	২	৩	৪
রাজশাহী	৪৩২১	২৮৭০	১৪৫১
টাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫১৬৫	৪৫৫৪	৬১১
নওগাঁ	৪২৩৭	২২৮৮	১৯৪৯
নাটোর	৪৫১১	৩৫০৩	৮১৮
পাবনা	৩৮৮৩	২১১৩	১৭৭০
সিরাজগঞ্জ	৩৩২৮	১৬৮৬	১৬৪২
বগুড়া	৪০৭৪	৩৫৯৩	৪৮১
জয়পুরহাট	১০২৯	৬০৯	১৭০
বিভাগের মোট	৩০৫৪৮	২১২১৬	৮৮৯২

### ৫. সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১। বরাদ্দ প্রাপ্ত গৃহের নির্মাণ কাজ চলমান রাখতে হবে যাতে শূন্য অগ্রগতি সম্পন্ন কোন ঘর না থাকে।	জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ।
২। প্রকল্প কার্যালয় হতে সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রাক্কলন, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করতঃ মান অক্ষুণ্ণ রেখে গৃহের নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।	
৩। গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত করার জন্য নির্ধারিত উপজেলাসমূহ পরিদর্শন করতঃ গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণার লক্ষ্যে প্রাপ্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা বিভাগীয় ও জেলা পর্যায় হতে যাচাই করে দেখতে হবে।	
৪। অবশিষ্ট গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে খাস জমি চিহ্নিত করতঃ জুলাই/২০২২ মাসের মধ্যে বরাদ্দের জন্য চাহিদা প্রেরণ ও ডিসেম্বর/২০২২ মাসের মধ্যে গৃহ নির্মাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি  
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২২.৬৯৬

তারিখ: ৭ আষাঢ় ১৪২৯

২১ জুন ২০২২

সদয় অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সার্বিক/ রাজস্ব/ উন্নয়ন/ পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ৫) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/টাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট।
- ৬) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ৭) সিনিয়র সহকারী কমিশনার/ সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, এ কার্যালয় (ওয়েব পোর্টালে আপলোডের অনুরোধসহ)।

মোছাঃ মমতাজ মহল  
সিনিয়র সহকারী কমিশনার