



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী
রাজস্ব শাখা



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেকশন-৩ এর ২.৭ অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সংক্রান্ত
সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি জি এস এম জাফরউল্লাহ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
সভার তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি.
সভার সময় বেলা ১২:০০ টা
স্থান বিভাগীয় কমিশনার এর সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতি “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি রাজশাহী বিভাগে ৩য় পর্যায়ের মোট বরাদ্দ প্রাপ্ত ৭৪৭০ টি গৃহ নির্মাণপূর্বক ভূমিহীন-গৃহহীন অর্থাৎ ‘ক’ শ্রেণির পরিবার পুনর্বাসন সম্পন্ন করায় জেলা প্রশাসকগণসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি ৪র্থ পর্যায়ের বরাদ্দ প্রাপ্ত ৫১৪৯ টি গৃহের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতঃ এ বিভাগকে পর্যায়ক্রমে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা, জেলা ও বিভাগ ঘোষণার কার্যক্রম গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

২. পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন:

সভায় আগস্ট, ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী পঠিত হয় এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ হয়।

৩. পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

আগস্ট, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
-----------	------------	-----------------	-----------------------	----------------------------

০১	১৬/০৮/২০২২ খ্রি.	০৪টি	০৩টি	৮০%
----	------------------	------	------	-----

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী এ বিভাগের সকল জেলা হতে প্রাপ্ত 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সভায় অবহিত করেন। পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজশাহী বিভাগে ভূমিহীন-গৃহহীন অর্থাৎ 'ক' শ্রেণির পরিবার সংখ্যা ৩২৩১২টি। ১ম পর্যায়ে পুনর্বাসিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ৭১১৯ টি। ২য় পর্যায়ে পুনর্বাসিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ৭১৭২টি। ৩য় পর্যায়ে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা ৭৪৭০টি। রাজশাহী বিভাগে তিন পর্যায়ে মোট পুনর্বাসিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা $(৭১১৯+৭১৭২+৭৪৭০)= ২১৭৬১$ টি। অবশিষ্ট ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা $(৩২৩১২-২১৭৬১)= ১০৫৫১$ টি। আশ্রয়ণ প্রকল্পের ব্যারাক নির্মাণ, গুচ্ছগ্রাম ও উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে পুনর্বাসিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ১০৩০টি। ৪র্থ পর্যায়ের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে ৯৫২১টি এবং বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে ৫১৪৯টি। সম্পূর্ণরূপে রাজশাহী বিভাগকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণার লক্ষ্যে আরও ৪৩৭২টি ঘরের বরাদ্দ প্রাপ্তি প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন। সভায় এ বিভাগের উপজেলাসমূহ ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অতঃপর সভায় নিম্নরূপ তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়:

৪. এক নজরে রাজশাহী বিভাগের “ক” শ্রেণির পরিবার সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

জেলার নাম	অবশিষ্ট ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা	৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা	নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এমন গৃহের সংখ্যা	গড় অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
রাজশাহী	১৪৫১	১১২৮	২৪৮	৩.৩৯	
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪০৫	২৩০	০	০	
নওগাঁ	১৯২৪	১০৬৯	০	০	
নাটোর	১৫১৭	৬৫৭	০	০	
পাবনা	২০৬৮	৮৩৭	১৩৯	১.৯২	
সিরাজগঞ্জ	১৩৯৪	২৩৪	৭১	১৩.৫০	
বগুড়া	১২১২	৮৫৫	০	০	
জয়পুরহাট	১৩৯	১৩৯	০	০	
বিভাগের মোট	১০,১১০	৫,১৪৯	৪৫৮	১.৬৭	

৬। বিস্তারিত আলোচনা করত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১। ডিসেম্বর/২০২২ মাসের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলাকে সম্পূর্ণভাবে এবং রাজশাহী জেলার পবা, পুঠিয়া, দুর্গাপুর ও বাগমারা উপজেলা, নওগাঁ জেলার আত্রাই, নিয়ামতপুর ও ধামইরহাট উপজেলা, নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর ও লালপুর উপজেলা, পাবনা জেলার পাবনা সদর, ভাঙ্গুড়া, আটঘরিয়া ও সাঁথিয়া উপজেলা, সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া, বেলকুচি, তাড়াশ ও শাহজাদপুর উপজেলা, বগুড়া জেলার শাজাহানপুর, কাহালু, ধুনট ও শিবগঞ্জ মোট ৩৪ টি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণার লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	জেলা
২। অবশিষ্ট ২৩ টি উপজেলা তথা সম্পূর্ণ রাজশাহী বিভাগকে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আগামী জুন/২০২৩ মাসের মধ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলো।	সকল), রাজশাহী বিভাগ।
৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ৩১/০৮/২০২২ তারিখের ০৩.০২.০০০০.৭০৩.১৪.৫২০.২২.২৪২ নং স্মারক ও প্রকল্প কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।	
৪। ৪র্থ পর্যায়ে রাজশাহী বিভাগের ৮ টি জেলায় মোট বরাদ্দ প্রাপ্ত ৫১৪৯ টি ঘরের নির্মাণ কাজ সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রাক্কলন, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসারে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান এবং সময়মত কবুলিয়ত ও নামজারি সম্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



জি এস এম জাফরউল্লাহ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২২.১০৬৯

তারিখ: ১০ আশ্বিন ১৪২৯

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট।
- ৫) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাজশাহী/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/সিরাজগঞ্জ/পাবনা সদর/পাবনা/বগুড়া সদর/বগুড়া/নাটোর/জয়পুরহাট/নওগাঁ
- ৭) সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী(ওয়েব পোর্টালে আপলোডের অনুরোধসহ)।
- ৮) সহকারী কমিশনার (ভূমি), রাজশাহী/চারঘাট/রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট



জি এস এম জাফরউল্লাহ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার