

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেকশন-৩ এর ২.৭ অনুযায়ী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ
সংক্রান্ত নভেম্বর, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
সভার তারিখ	২২ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ০৯:৩০ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনার এর সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি “মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না” মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন, রাজশাহী বিভাগে ৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দ প্রাপ্ত ৫১৪৯টি গৃহের সাথে নতুন করে ০৬/১১/২০২২ তারিখে আরও বরাদ্দপ্রাপ্ত বগুড়া জেলায় ৩৫৭টি এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় ১০৭টি সহ মোট (৫১৪৯+৪৬৪)= ৫৬১৩টি গৃহের নির্মাণ কাজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা ও সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রাক্কলন, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি রাজশাহী বিভাগের ২টি জেলাকে সম্পূর্ণরূপে এবং অবশিষ্ট ৬টি জেলার ১৭টি উপজেলাসহ ১০০% বরাদ্দপ্রাপ্ত মোট ২৫টি উপজেলার সকল ঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে আগামী ডিসেম্বর, ২০২২ মাসের মধ্যে "ক" শ্রেণির সকল পরিবারকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে উপজেলাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণার প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

২. পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন:

সভায় অক্টোবর, ২০২২ মাসের কার্যবিবরণী পঠিত হয় এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ হয়।

৩. পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

অক্টোবর, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
০১	১২/১০/২০২২ খ্রি.	০৫টি	০৪টি	৮০%

অবশিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং জেলা প্রশাসকগণ সচেষ্ট আছেন মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), রাজশাহী এ বিভাগের সকল জেলা হতে প্রাপ্ত 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকিকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সভায় অবহিত করেন। পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজশাহী বিভাগে ভূমিহীন-গৃহহীন অর্থাৎ "ক" শ্রেণির পরিবার সংখ্যা ৩২৩১২টি। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত ঘরের সংখ্যা (৭১১৯+৭১৭২+৭৪৭০+৫৬১৩)= ২৭৩৭৪টি। অবশিষ্ট ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা (৩২৩১২-২৭৩৭৪)= ৪৯৩৮টি। গুচ্ছগ্রাম, ব্যারাক নির্মাণ, উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে গৃহ নির্মাণ ও বেসরকারি দানের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণপূর্বক পুনবাসিত পরিবার সংখ্যা ১০৪৪টি। গত ০৬/১১/২০২২ তারিখে ৪৬৪টি গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ পাওয়ায় ৪র্থ পর্যায়ে মোট বরাদ্দপ্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা (৫১৪৯+৪৬৪)= ৫৬১৩টি। যার মধ্যে ৪৪৬৯টি গৃহের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং অগ্রগতির হার ২৩.৩৯%। বরাদ্দপ্রাপ্ত অবশিষ্ট ১১৪৪টি গৃহের নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করা প্রয়োজন। সভায় এ বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং জয়পুরহাট জেলার সকল উপজেলাসহ রাজশাহী বিভাগের মোট ২৫টি উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত জেলা ও উপজেলা ঘোষণার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং জেলা প্রশাসক, পাবনা এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাকে ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত উপজেলা ঘোষণার কর্মপরিকল্পনা হতে বাদ দেয়া হয়। অতঃপর সভায় নিম্নরূপ তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়:

৪. একনজরে রাজশাহী বিভাগে ৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত গৃহের নির্মাণ অগ্রগতির তথ্য:

জেলার নাম	"ক" শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা	১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে মোট বরাদ্দপ্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা	গুচ্ছগ্রাম, ব্যারাক নির্মাণ ও অন্যভাবে পুনবাসিত পরিবার সংখ্যা	অবশিষ্ট ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা	৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা	নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এমন গৃহের সংখ্যা	গড় অগ্রগতি (%)	অবশিষ্ট বরাদ্দপ্রাপ্তি প্রয়োজন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
রাজশাহী	৪৩২১	৩৯৯৮	০	৩২৩	১১২৮	১১২৮	২২.৬৫	৩২৩
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৯৪৫	৪৮১৯	১২৬	১২৬	২৩০	১৪৫	৩১.০৯	০
নওগাঁ	৪২১৯	৩৩৬৪	১৫০	৮৫৫	১০৬৯	১০৬৯	১২.১৫	৭০৫
নাটোর	৫২৬০	৪১৬০	২৭০	১১০০	৬৫৭	৪৭০	১৩.৯৯	৮৩০
পাবনা	৪২০৫	২৯৭৪	০	১২৩১	৮৩৭	৫১৯	১৭.১৮	১২৩১
সিরাজগঞ্জ	৩৫০৯	২৪৫৬	২৪৮	১০৫৩	৩৪১	৩৪১	৪৩.৮৭	৮০৫
বগুড়া	৪৮০৫	৪৮০৫	০	০	১২১২	৬৫৮	১৮.৩৭	০
জয়পুরহাট	১০৪৮	৭৯৮	২৫০	২৫০	১৩৯	১৩৯	২৭.৯১	০
বিভাগের মোট	৩২৩১২	২৭৩৭৪	১০৪৪	৪৯৩৮	৫৬১৩	৪৪৬৯	২৩.৩৯	৩৮৯৪

৫। বিস্তারিত আলোচনা করত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

<p>১। ডিসেম্বর/২০২২ মাসের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলাকে সম্পূর্ণভাবে এবং রাজশাহী জেলার পবা, পুঠিয়া, দুর্গাপুর ও বাগমারা উপজেলা; নওগাঁ জেলার আত্রাই, নিয়ামতপুর ও ধামইরহাট উপজেলা; নাটোর জেলার গুরুদাসপুর ও লালপুর উপজেলা; পাবনা জেলার পাবনা সদর, আটঘরিয়া ও সাঁথিয়া উপজেলা; সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর, উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ উপজেলা; বগুড়া জেলার কাহালু ও খুনট উপজেলাসহ মোট ২৫ টি উপজেলায় বরাদ্দপ্রাপ্ত ঘর নির্মাণ পূর্বক চিহ্নিত পরিবারকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে উপজেলাসমূহকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>২। অবশিষ্ট ৩২টি উপজেলা তথা সম্পূর্ণ রাজশাহী বিভাগকে আগামী জুন/২০২৩ মাসের মধ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলা ঘোষণার লক্ষ্যে খাস জমি চিহ্নিতকরণ, যথাসময়ে বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>৩। ৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬৫১৩টি গৃহের নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে যাতে শূন্য অগ্রগতি সম্পন্ন কোন ঘর না থাকে।</p> <p>৪। গৃহ নির্মাণের সাপ্তাহিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। নওগাঁ, নাটোর ও পাবনা জেলা গৃহ নির্মাণের অগ্রগতি বাড়াতে হবে।</p>	<p>জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ।</p>
---	---

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



জি এস এম জাফরউল্লাহ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২২.১২৯২

তারিখ: ৯ অগ্রহাষণ ১৪২৯

২৪ নভেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট।
- ৫) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাজশাহী/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/সিরাজগঞ্জ/পাবনা সদর/পাবনা/বগুড়া সদর/বগুড়া/নাটোর/জয়পুরহাট/নওগাঁ।
- ৭) সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী(ওয়েব পোর্টালে আপলোডের অনুরোধসহ)।
- ৮) সহকারী কমিশনার (ভূমি), রাজশাহী/চারঘাট/রাজশাহী/নাটোর/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/বগুড়া/জয়পুরহাট।



জি এস এম জাফরউল্লাহ এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার

